

Инвестор:

Заказчик
(Генподрядчик)

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска, 214000, г. Смоленск, ул.
Дзержинского, 11

Подрядчик
(Субподрядчик)

организация, адрес, телефон, факс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАПИТАЛСТРОЙ". 308009, Российская Федерация, ОБЛ
БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ РАБОЧАЯ, ДОМ 14Ж,
ОФИС 7

Объект

организация, адрес, телефон, факс
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в
городе Смоленске в рамках реализации муниципальной
программы "Формирование современной городской среды в
городе Смоленске"

наименование, адрес

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

03304456

67199287

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер

158

дата

15.06.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	26.10.2020	24.07.2020	27.08.2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
		Код	с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 590 578,25	2 590 578,25	1 932 858,61
	Всего СМР в ценах 2000 г.	x	287 458,75	287 458,75	214 476,10
	СМР в текущих ценах	x	2 158 815,21	2 158 815,21	1 610 715,51
Итого					1 610 715,51
НДС 20 %					322 143,10
Всего к оплате					1 932 858,61

Заказчик
(генподрядчик)
М.П.

Администрация города Смоленска

Подрядчик
(субподрядчик)
М.П.

Директор ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»

должность

подпись

А.А. Глебов

расшифровка подписи

подпись

А.А. Свиридов

расшифровка подписи

МКУ «Строитель»
Стоимость выполненных работ и затрат,
указанных в форме КС-2, КС-3, соответствует смете
" " 20 20 г.
Подпись *И.И.О. Козырева А.*

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска. 214000, г. Смоленск, ул. Держинского, 11	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ". 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ РАБОЧАЯ, ДОМ 14Ж, ОФИС 7	по ОКПО	03304456
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО	67199287
Объект - Благоустройство дворовой территории в районе домов №2 по ул. Пригородная, №28, 28а, 26 по ул. Кирова, в г. Смоленске		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	158
	дата	15.06.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	26.10.2020	с 24.07.2020 по 27.08.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Благоустройство дворовой территории в районе домов №2 по ул. Пригородная, №28, 28а, 26 по ул. Кирова, в г. Смоленске

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					количество	цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
						8
Раздел 1. 1. ул. Пригородная, д.2						
Установка бортовых камней БР 100.30.15						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	37	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (404,85 руб.): 80% от ФОТ СП (192,3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	ТЕР01-02-057-2	100 м3 грунта	0,45	1124,59	506,06
2	38	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (55,92 руб.): 142% от ФОТ СП (31,9 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075	4369,42	327,71
3	39	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	9,45	100,57	950,39
4	40	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35,76 руб.): 142% от ФОТ СП (20,4 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075	2805,01	210,38
5	41	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	8,25	51,17	422,15
6	42	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2176,93 руб.): 142% от ФОТ СП (1241,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-2	100 м бортового камня	2,5	4125,64	10314,09
7	43	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТСЦ-403-8021	шт.	250	58,45	14612,5
8	44	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24,43 руб.): 80% от ФОТ СП (11,61 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	ТЕР01-02-061-1	100 м3 грунта	0,0492	620,83	30,54
9	45	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	пг01-01-01-039	1 т ГРУЗА	29,2215	4,25	124,19
10	46	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км класс груза НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	пг03-21-01-005	1 т ГРУЗА	29,2215	6,65	194,32
Установка бортовых камней БР 100.20.8							
11	47	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (110,53 руб.): 80% от ФОТ СП (52,5 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	ТЕР01-02-057-2	100 м3 грунта	0,12285	1124,59	138,16

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
12	48	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17,44 руб.): 142% от ФОТ СП (9,95 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0234	4369,42	102,24
13	49	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	2,9484	100,57	296,52
14	50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,16 руб.): 142% от ФОТ СП (6,37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0234	2805,01	65,63
15	51	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	2,574	51,17	131,71
16	52	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1018,81 руб.): 142% от ФОТ СП (561,15 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-2	100 м бортового камня	1,17	4125,64	4827
17	53	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТСЦ-403-8023	шт.	117	20,71	2423,07
18	54	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТСЦ-401-0006	м3	-6,903	550,19	-3797,96
19	55	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТСЦ-401-0006	м3	5,93658	550,19	3266,25
20	56	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТСЦ-402-0004	м3	-0,0702	484,14	-33,99
21	57	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТСЦ-402-0004	м3	0,023166	484,14	11,22
22	58	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5,23 руб.): 80% от ФОТ СП (2,49 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-061-1	100 м3 грунта	0,01053	620,83	6,54
23	59	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	пг01-01-01-039	1 т ГРУЗА	13,398	4,25	56,94
24	60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	пг03-21-01-005	1 т ГРУЗА	13,398	6,65	89,1
Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки							
25	61	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (99,9 руб.): 142% от ФОТ СП (56,98 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,134	4369,42	585,5

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
26	62	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	16,884	100,57	1698,02
27	63	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63,89 руб.): 142% от ФОТ СП (36,44 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,134	2805,01	375,86
28	64	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	14,74	51,17	754,25
29	65	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (57,72 руб.): 142% от ФОТ СП (32,93 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-016-4	1000 м2 поверхности	0,134	857,67	114,93
30	66	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	ТСЦ-101-7239	м2	134	2,68	359,12
31	67	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (630,17 руб.): 142% от ФОТ СП (359,46 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-07-003-2	100 м2 тротуара	1,34	8664,69	11610,68
32	68	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	ТСЦ-403-0104	м2	-134	65,35	-8756,9
33	69	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	ТСЦ-403-8719	м2	134	82,33	11032,22
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 1. ул. Пригородная, д.2							
Раздел 2. 2. ул. Кирова, д.28							
Установка бортовых камней БР 100.30.15							
34	90	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (137,65 руб.): 80% от ФОТ СП (65,38 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-057-2	100 м3 грунта	0,153	1124,59	172,06
35	91	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19,01 руб.): 142% от ФОТ СП (10,85 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0255	4369,42	111,42
36	92	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	3,213	100,57	323,13

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
37	93	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,93 руб.): 142% от ФОТ СП (6,8 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,025	2805,01	70,13
38	94	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	2,75	51,17	140,72
39	95	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (740,15 руб.): 142% от ФОТ СП (422,2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-2	100 м бортового камня	0,85	4125,64	3506,79
40	96	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТСЦ-403-8021	шт.	85	58,45	4968,25
41	97	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10,73 руб.): 80% от ФОТ СП (5,1 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-061-1	100 м3 грунта	0,0216	620,83	13,41
42	98	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	пг01-01-01-039	1 т ГРУЗА	18,8925	4,25	80,29
43	99	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	пг03-21-01-005	1 т ГРУЗА	18,8925	6,65	125,64
Установка бортовых камней БР 100.20.8							
44	100	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (129,42 руб.): 80% от ФОТ СП (61,47 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-057-2	100 м3 грунта	0,14385	1124,59	161,77
45	101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20,43 руб.): 142% от ФОТ СП (11,66 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0274	4369,42	119,72
46	102	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	3,4524	100,57	347,21
47	103	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13,06 руб.): 142% от ФОТ СП (7,45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0274	2805,01	76,86

1	2	3	4	5	6	7	8
48	104	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	3,014	51,17	154,23
49	105	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1192,96 руб.): 142% от ФОТ СП (680,49 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-2	100 м бортового камня	1,37	4125,64	5652,12
50	106	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТСЦ-403-8023	шт.	137	20,71	2837,27
51	107	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТСЦ-401-0006	м3	-8,083	550,19	-4447,19
52	108	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТСЦ-401-0006	м3	6,951	550,19	3824,37
53	109	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТСЦ-402-0004	м3	-0,0822	484,14	-39,8
54	110	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТСЦ-402-0004	м3	0,0271	484,14	13,12
55	111	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9,61 руб.): 80% от ФОТ СП (4,56 руб.): 38%-45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-061-1	100 м3 грунта	0,01935	620,83	12,01
56	112	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 80% от ФОТ СП 38%-45%*0,85 от ФОТ	пг01-01-01-039	1 т ГРУЗА	25,4595	4,25	108,2
57	113	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза НР 80% от ФОТ СП 38%-45%*0,85 от ФОТ	пг03-21-01-005	1 т ГРУЗА	25,4595	6,65	169,31
Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки							
58	114	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (110,33 руб.): 142% от ФОТ СП (62,94 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,148	4369,42	646,67
59	115	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	18,648	100,57	1875,43
60	116	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,58 руб.): 142% от ФОТ СП (40,25 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,148	2805,01	415,14
61	117	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	16,28	51,17	833,05
62	118	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63,76 руб.): 142% от ФОТ СП (36,37 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-016-4	1000 м2 поверхности	0,148	857,67	126,94

1	2	3	4	5	6	7	8
63	119	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	ТСЦ-101-7239	м2	148	2,68	396,64
64	120	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (696,01 руб.): 142% от ФОТ СП (397,02 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-07-003-2	100 м2 тротуара	1,48	8664,69	12823,74
65	121	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	ТСЦ-403-0104	м2	-148	65,35	-9671,8
66	122	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	ТСЦ-403-8719	м2	148	82,33	12184,84
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2.2. ул. Кирова, д.28							
Раздел 3.3. Раздел 3. ул. Кирова, д.28а							
Установка бортовых камней БР 100.30.15							
67	158	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (383,8 руб.): 80% от ФОТ СП (182,31 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-057-2	100 м3 грунта	0,4266	1124,59	479,75
68	159	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (52,99 руб.): 142% от ФОТ СП (30,23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0711	4369,42	310,66
69	160	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	8,9586	100,57	900,97
70	161	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33,9 руб.): 142% от ФОТ СП (19,33 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0711	2805,01	199,43
71	162	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	7,821	51,17	400,2
72	163	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2063,73 руб.): 142% от ФОТ СП (1177,2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-2	100 м бортового камня	2,37	4125,64	9777,76
73	164	Камни бортовые БР 100.30.15 (бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТСЦ-403-8021	шт.	237	59,45	13852,65

1	2	3	4	5	6	7	8
74	165	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12,49 руб.): 80% от ФОТ СП (5,93 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-061-1	100 м3 грунта	0,02514	620,83	15,61
75	166	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	пг01-01-01-039	1 Т ГРУЗА	47,883	4,25	203,5
76	167	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	пг03-21-01-005	1 Т ГРУЗА	47,883	6,66	318,42
Установка бортовых камней БР 100.20.8							
77	168	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (338,18 руб.): 80% от ФОТ СП (160,64 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-057-2	100 м3 грунта	0,3759	1124,59	422,73
78	169	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (53,38 руб.): 142% от ФОТ СП (30,45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0716	4369,42	312,85
79	170	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	9,0216	100,57	907,3
80	171	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34,14 руб.): 142% от ФОТ СП (19,47 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0716	2805,01	200,84
81	172	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	7,876	51,17	403,01
82	173	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3117,35 руб.): 142% от ФОТ СП (1778,21 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-2	100 м бортового камня	3,58	4125,64	14769,78
83	174	Камень бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТСЦ-403-8023	шт.	358	20,71	7414,18
84	175	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТСЦ-401-0006	м3	-21,12	550,19	-11620,01
85	176	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	ТСЦ-401-0006	м3	18,16	550,19	9991,45
86	177	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТСЦ-402-0004	м3	-0,2148	484,14	-103,99
87	178	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	ТСЦ-402-0004	м3	0,0709	484,14	34,33

1	2	3	4	5	6	7	8
88	179	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21,53 руб.): 80% от ФОТ СП (10,23 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-061-1	100 м3 грунта	0,04335	620,83	26,91
89	180	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	пг01-01-01-039	1 т ГРУЗА	39,798	4,25	169,14
90	181	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	пг03-21-01-005	1 т ГРУЗА	39,798	6,65	264,66
Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки							
91	182	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (231,11 руб.): 142% от ФОТ СП (131,83 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,31	4369,42	1354,51
92	183	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	39,06	100,57	3928,26
93	184	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (147,81 руб.): 142% от ФОТ СП (84,31 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,31	2805,01	869,55
94	185	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	34,1	51,17	1744,9
95	186	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (133,54 руб.): 142% от ФОТ СП (76,17 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-016-4	1000 м2 поверхности	0,31	857,67	265,88
96	187	Налитый геотекстиль Гротекс 150	ТСЦ-101-7239	м2	310	2,68	830,8
97	198	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1457,86 руб.): 142% от ФОТ СП (831,59 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-07-003-2	100 м2 тротуара	3,1	8664,69	26860,54
98	189	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	ТСЦ-403-0104	м2	-310	65,35	-20258,5
99	190	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	ТСЦ-403-8719	м2	310	82,33	25522,3
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							90770,37
Накладные расходы							8081,79

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3.3. Раздел 3. ул. Кирова, д.28а							4537,9
Раздел 4. 4. Раздел 4. ул. Кирова, д.26							103390,06
Установка бортовых камней БР 100.30.15							
100	211	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (93,93 руб.): 80% от ФОТ СП (44,62 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-057-2	100 м3 грунта	0,1044	1124,59	117,41
101	212	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12,98 руб.): 142% от ФОТ СП (7,4 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-4	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0174	4369,42	76,04
102	213	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТСЦ-408-0019	м3	2,1924	100,57	220,49
103	214	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8,29 руб.): 142% от ФОТ СП (4,73 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0174	2805,01	48,81
104	215	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122	м3	1,914	51,17	97,94
105	216	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (505,05 руб.): 142% от ФОТ СП (288,09 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-2	100 м бортового камня	0,58	4125,64	2392,87
106	217	Камень бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М100), объем 0,043 м3 (ГОСТ 6665-91)	ТСЦ-403-8021	шт.	58	58,45	3390,1
107	218	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8,64 руб.): 80% от ФОТ СП (4,1 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	ТЕР01-02-061-1	100 м3 грунта	0,0174	620,83	10,8
108	219	Полусухие работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	ПР01-01-01-039	1 т ГРУЗА	17,1105	4,25	72,72
109	220	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	ПРС-21-01-005	1 т ГРУЗА	17,1105	6,65	113,79
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6540,96

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 4.4. Раздел 4. ул. Кирова, д.26							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							
Автомобильные дороги							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Индекс на 4 квартал 2019 г. 214 476,10 * 7,51							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							

Сдал:


Директор ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» А.А. Свиридов

(должность, подпись)

Принял:

Начальник Управления по развитию города Смоленска А.А. Глебов

(должность, подпись)



Объемы работ проверил инженер по надзору за строительством

ИКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО
20__ г.

Расценки соответствуют смете инженер-сметчик