

Форма по ОКД

Код
0322005

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска, 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 8-4812-384754, 8-4812-384754 ИНН 6730075289 КПП 673001001

по ОКТО

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» ОГРН 2067000008206 ИНН/КПП 6732196190/673201001 Юридический адрес: 214032, Смоленская область, город Смоленск, улица Лавочкина, дом 65, квартира 2

по ОКТО

Стройка

Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №22А по улице Седова в г. Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект

Устройство тротуара в районе жилого дома №22А по улице Седова в г. Смоленск в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Вид деятельности по ОКД		номера	295
Договор подряда		дата	09.10.2020
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
1	22.12.2020	09.10.2020	22.12.2020

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №01-изм. Устройство тротуара в районе жилого дома №22 А по улице Седова в г. Смоленск в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых obsл. машин	
по порядку	поз. по смете				Всего	Экспл. машин	Всего зар. платы	Экспл. машин	в т.ч. зар. платы	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: 1.											
1	1	01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	0,00576	6 343,79	6 140,07	36,55	1,15	35,37	31,32	0,18
			1000 м3 грунта		198,88	1025,22			5,91	90,09	0,52
			Объем: 0,00576=5,76/1000	*0,7							
			Накладные расходы	*0,85*0,9							
			Сметная прибыль								
			% НР	95	814,03	*0,7=66,5%	4,73	67			
			% СП	50	468,22	*0,85*0,9=38,2 5%	2,68	38			
			Итого с НР и СП		7 626,03		43,96				
2	2	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	9,504	6,65	6,65	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00
			1 т груза		0,00	0			0,00	0,00	0,00
3	3	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,072	977,90	0,00	70,41	70,41	0,00	154,00	11,09
			100 м3 грунта		977,90	0			0,00	0,00	0,00
			Объем: 0,072=(90*0,4*0,2)/100	*0,7							
			Накладные расходы	*0,85*0,9							
			Сметная прибыль								
			% НР	80	547,62	*0,7=56%	39,43	56			
			% СП	45	336,64	*0,85*0,9=34,4 25%	23,94	34			
			Итого с НР и СП		1 862,17		133,78				
4	4	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	0,072	702,17	502,81	50,55	14,30	36,20	30,75	2,21
			1000 м2 поверхности		198,65	59,93			4,31	4,41	0,32
			Объем: 0,072=72/1000	*0,7							
			Накладные расходы	*0,85*0,9							
			Сметная прибыль								
			% НР	142	257,03	*0,7=99,4%	18,42	99			
			% СП	95	187,92	*0,85*0,9=72,6 75%	13,59	73			
			Итого с НР и СП		1 147,12		82,56				
5	4,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	72	2,68	0,00	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			м2		0,00	0			0,00	0,00	0,00
6	5	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,108	2 343,68	2 168,69	253,12	17,19	234,22	24,19	2,6
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		159,17	177,82			19,20	13,39	1,4
			Объем: 0,108=(72*0,15)/100	*0,65							
			Эксплуатация машин								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оплата труда машинистов	*0,65							
			Затраты труда машинистов	*0,65							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	334,97	*0,7=99,4%	36,03	99			
			% СП	95	244,91	*0,85*0,9=72,6 75%	26,56	73			
			Итого с НР и СП		2 923,56		315,71				
7	5,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	13,608	100,57	0,00	1 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			м3		0,00	0			0,00	0,00	0,00
8	6	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,072	2 254,47	2 140,68	162,32	7,38	154,13	15,72	1,13
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		102,49	174,33			12,55	13,88	1,00
			Объем: 0,072=(72*0,1)/100	*0,7							
			Накладные расходы	*0,85*0,9							
			Сметная прибыль	142	275,16	*0,7=99,4%	19,73	99			
			% НР		201,18	*0,85*0,9=72,6 75%	14,55	73			
			% СП	95	2 730,81		196,60				
			Итого с НР и СП		51,17	0,00	405,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	7,92	0,00	0			0,00	0,00	0,00
			м3								
10	7	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,018	2 343,68	2 168,69	42,19	2,87	39,04	24,19	0,44
			100 м3 материала основания (в плотном теле)		159,17	177,82			3,20	13,39	0,24
			Объем: 0,018=(90*0,4*0,05)/100	*0,65							
			Эксплуатация машин	*0,65							
			Оплата труда машинистов	*0,65							
			Затраты труда машинистов	*0,65							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	334,97	*0,7=99,4%	6,01	99			
			% СП	95	244,91	*0,85*0,9=72,6 75%	4,43	73			
			Итого с НР и СП		2 923,56		52,63				
11	7,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	2,268	100,57	0,00	228,09	0,00	0,00	0,00	0,01
			м3		0,00	0			0,00	0,00	0,01
12	8	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	0,9	4 027,26	79,45	3 624,54	471,09	71,51	76,08	68,4
			100 м бортового камня		523,43	9,02			8,12	0,68	0,6
			Объем: 0,9=90/100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	529,26	*0,7=99,4% *0,85*0,9=72,6	474,42	99			
			% СП	95	386,96	75%	349,82	73			
			Итого с НР и СП		4 943,47		4 448,78				
13	8,1	403-8023	Камни бортовые БР 100,20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	90	20,71	0,00	1 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) шт.		0,00	0			0,00	0,00	0,00
				4,5666	550,19	0,00	2 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8,3	402-0004	Исключен		0,00	0			0,00	0,00	0,00
			Раствор готовый кладочный цементный марки 100								
17	9	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1								
			100 м3 грунта	0,009	539,85	0,00	4,86	4,86	0,00	88,50	0,80
			Объем: 0,009=(90*0,1*0,1)/100		539,85	0			0,00	0,00	0,00
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	80	302,32	*0,7=56% *0,85*0,9=34,4	2,72	56			
			% СП	45	185,84	25%	1,65	34			
18	10	п01-01-01-039	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной)								
			1 т ГРУЗА	10,395	4,25	4,25	44,18	0,00	44,18	0,00	0,00
19	11	п03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза		0,00	0			0,00	0,00	0,00
			1 т ГРУЗА	10,395	6,65	6,65	69,13	0,00	69,13	0,00	0,00
20	12	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	0,72	8 521,65	402,98	6 135,59	203,01	290,15	42,40	30,53
			100 м2 тротуара		281,96	5,54			3,99	0,42	0,30
			Объем: 0,72=72/100								
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	142	285,78	*0,7=99,4% *0,85*0,9=72,6	204,93	99			
			% СП	95	208,94	75%	151,11	73			
			Итого с НР и СП		9 016,37		6 491,63				
21	12,1	403-0104	Исключен								
			Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	-72	65,35	0,00	-4 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			м2		0,00	0			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	12.2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	72	82,33 0,00	0,00 0	5 927,76	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Итого по разделу: 1.				16 797,58	792,26	1 037,13 57,28	117,46 4,44	
23	13	31-01-065-2	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм. бетонного на глубину 50 мм	0,35	4 413,59 106,41	3 335,12 0	1 544,75	37,24	1 167,29 0,00	13,59 0,00	4,76 0,00
			Объем: 0,35=35/100								
			Накладные расходы								
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	115	85,66	*0,7=80,5% *0,85*0,9=65,0 25%	30,16	81			
			% СП	85	69,19		24,21	65			
			Итого с НР и СП		4 568,44		1 569,12				
24	14	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,0351	5 623,67 1 645,05	3 978,62 415,97	197,39	57,74	139,65 14,60	243,35 41,39	8,54 1,45
			Объем: 0,0351=3,51/100								
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,9							
			% НР	104	1 500,42	*0,7=72,8% *0,9=54%	52,81	73			
			% СП	60	1 112,95		39,06	54			
			Итого с НР и СП		8 237,04		289,26				
25	15	п01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	6,669	3,52 0,00	3,52 0	23,47	0,00	23,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			1 Т ГРУЗА								
26	16	п03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза	6,669	11,35 0,00	11,35 0	75,69	0,00	75,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			1 Т ГРУЗА								
27	17	06-01-004-04	Устройство: железобетонных ступеней	4	532,10 111,54	21,89 2,68	2 128,40	446,16	87,56 10,72	13,08 0,23	52,3 0,9
			М3								
			Стоимость материалов	*0,917							
			Эксплуатация машин	*1,25)*0,917							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оплата труда машинистов	)*1,25)*0,917							
			Оплата труда рабочих	)*1,15)*0,917							
			Затраты труда рабочих	)*1,15)*0,917							
			Затраты труда машинистов	)*1,25)*0,917							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	105	83,95	*0,7=73,5%	338,09	74			
			% СП	65	56,80	*0,85*0,9=49,7 25%	228,44	50			
			Итого с НР и СП		672,85		2 694,93				
28	17,1	204-0021	Горючкатавая арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм								
			Т	0,314	7 421,10	0,00	2 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00
29	17,2	401-0007	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)		4	618,18	0,00	2 472,72	0,00	0,00	0,00
			МЗ		0,00	0			0,00	0,00	0,00
30	17,3	204-3893	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм								
			Т	0,112	8 046,93	0,00	901,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	18	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений: без поручней		0,254	15 645,57	312,56	3 973,98	102,01	79,39	52,50
			100 м ограждения			401,60	6,3			1,60	0,48
			Объем: 0,254=25,4/100								13,33
			Эксплуатация машин	*1,25							0,12
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25							
			Накладные расходы	*0,7							
			Сметная прибыль	*0,85*0,9							
			% НР	155	442,57	*0,7=108,5%	112,93	109			
			% СП	100	312,04	*0,85*0,9=76,5 %	79,78	77			
			Итого с НР и СП		16 400,19		4 166,69				
32	18,1	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			Т	-0,53086	7 024,03	0,00	-3 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33	18,2	101-5199	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 40х40 мм								
			Т	0,13964	4 823,54	0,00	673,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0,00	0,00	0,00
34	19	13-03-002-17	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой <Линар> 100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0877	1 269,68	20,13	111,35	3,28	1,77	4,72
			Объем: 0,0877=8,77/100			37,43	0,13			0,01	0,01
			Эксплуатация машин	*1,25							
			Оплата труда машинистов	*1,25							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по акту согласно Договорной цены с понижающим коэффициентом - 0,98337270796											
							270 260,40				

Сдан Генеральный директор ООО "Прометей"  
Должность

М.П.


Принят Начальник управления ЖКК  
Администрации города Смоленска

М.П.



В.В. Загора  
расшифровка подписи

А.А. Глебов  
расшифровка подписи



МКУ «Строитель»  
СОГЛАСОВАНО  
Подпись: А.А. Глебов 20.12.11



ОБЪЕМЫ ПРОЕКТОВ  
Г.П. ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
КОНТРОЛЬ МКУ «СТРОИТЕЛЬ»  
М.П. ДЕСНИКОВ