

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  
Смоленска  
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс"  
Стройка - Выполнение дополнительных работ №2 по благоустройству территории по ул  
Октябрьской Революции, д.36 в г Смоленске  
Объект - Выполнение дополнительных работ №2 по благоустройству территории по ул.  
Октябрьской Революции, д.36 в г Смоленске

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	246
	дата	28.08.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16.10.2020	28.08.2020	16.10.2020

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ул. Октябрьская Революция 3Б</b>							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (7,12 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (4,04 руб.) 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,024	3325,4	79,81

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние. до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	38,29	9,47	362,61
3	4	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Благоустройство (ремонтно-строительные) НР (20,46 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (15,14 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ	ТЕРп68-13-1 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2	0,047172	594,17	28,03
4	5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	7	3,52	24,64
5	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т груза	7	19,17	134 19
6	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (29,92 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (22,06 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,09	2805,01	252,45
7	8	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	9,9	51,17	506,58

1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Прил 27 3 п 3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх , ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (24,08 руб ) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (17,75 руб ) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ</p>	<p><b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</p>	<p>100 м3 материала основания (в плотном теле)</p>	0,06	2909,72	174,58
9	10	<p>Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги</p>	<p><b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</p>	м3	7,56	100,57	760,31
10	11	<p>Розлив вяжущих материалов (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (0,26 руб ) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (0,19 руб ) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ</p>	<p><b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</p>	1 т	0,03	1516,41	45,49
11	12	<p>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (39,64 руб ) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (29,23 руб ) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ</p>	<p><b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</p>	1000 м2 покрытия	0,06	44215,55	2652,93

1	2	3	4	5	6	7	8
12	13	Розлив вяжущих материалов (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (0,16 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (0,12 руб) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,018	1516,41	27,3
13	14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (39,62 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (29,21 руб) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,06	44333,01	2659,98
14	15	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-5,796	422,2	-2447,07
15	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	5,796	444,48	2576,21
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							7838,04
Накладные расходы							161,25
Сметная прибыль							117,74
Итого по разделу 1 ул. Октябрьская Революция 3Б							66640,82
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							7838,04
Накладные расходы							161,25
Сметная прибыль							117,74
Итого по акту:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							90,97




1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грузов автотранспортом							496,8
Благоустройство (ремонтно-строительные)							63,63
Погрузо-разгрузочные работы							24,64
Автомобильные дороги							7440,99
Итого							8117,03
Всего с учетом "3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21"							66640,82
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							6382,41
Машины и механизмы							1363,23
ФОТ							173,68
Накладные расходы							161,25
Сметная прибыль							117,74
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*8,21*0,2							12659,15
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>79299,97</b>

Принял: Начальник Управления ЖКХ Администрации г. Смоленска \_\_\_\_\_ Глебов А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: генеральный директор ООО "Стройресурс" \_\_\_\_\_ Нахаев В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

*Иванов А.С.*



20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_  
И.О. директор