

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"

Стройка: Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	346-3
	дата
	04 12 2019
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.12.2019

Отчетный период	
с	по
04.12.2019	18.12.2019

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Увеличение основания под газон, валка деревьев и пересадка кустарников, разборка бетонных конструкций, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона		245 088,00	245 088,00	245 088,00
					245 088,00
Итого					245 088,00
Сумма НДС					49 017,60
Всего с учетом НДС					294 105,60

Заказчик (генподрядчик) _____ /А.А. Глебов /

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____ / Косых В.В. _/

Директор ООО «Агрожилстрой»

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид операции	
Договор	346-3
номер	04.12.2019
дата	
Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Агрожилстрой"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - увеличение основания под газон, валка деревьев и пересадка кустарников, разборка бетонных конструкций, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона

Вид деятельности по ОКДП	
Договор	
номер	346-3
дата	04.12.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.12.2019	04.12.2019	18.12.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподрядца): 294105,6 руб.

Основание: локальный сметный расчет №1

Номер по порядку	Обосно- вание сметы	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Озеленение															

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРр68-33-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см НР (205 руб.): 104% от ФОТ СП (118 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	2	131,43	98,45	32,98		263	197	66		13,34 26,68	
2	2	ТЕР01-02-105-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 пней	0,02	743,55	743,55		118,6	15		15	2		8,3875 0,17
3	3	ТЕР01-02-105-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03 (+на 30 м) НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 пней	0,02	388,95	388,95		62,03	8		8	1		4,3875 0,09
4	4	ТЕР01-02-108-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 пней	0,02	170,65		170,65	27,23	3		3	1		1,925 0,04
5	5	ТССЦлр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,5	3,52		3,52		2		2			
6	6	ТССЦлр-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,5	21,13		21,13		11		11			
Пересадка кустарников															
7	7	ТЕР47-01-059-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки вручную НР (75 руб.): 115% от ФОТ СП (50 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 деревьев или кустарников	0,62	104,08	104,08			65	65			15,2605 9,46	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТЕР47-01-031-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте НР (53 руб.): 115% от ФОТ СП (35 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10 м траншей	1,4	33,15	33,15				46			5,221 7,31	
9	9	ТЕР47-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и выходящих растений НР (66 руб.): 115% от ФОТ СП (44 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10 м живой изгороди	1,4	63,45	38,65	23,38	2,41	89	54	33	3	5,3015 7,42	0,2125 0,3
10	10	ТЕР47-01-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте НР (108 руб.): 115% от ФОТ СП (72 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10 м3 ям	0,5	187,68	187,68			94	94			29,555 14,78	
11	11	ТЕР47-01-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м НР (40 руб.): 115% от ФОТ СП (27 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10 кустарников-саженцев	2	31,78	15,85	15,13	1,56	64	32	30	3	2,1735 4,35	0,1375 0,28
Земляные работы															
12	12	ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР (79 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,132	4829,55	83,32	4741,39	548,46	638	11	626	72	13,1215 1,73	41,3625 5,46
13	13	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класса груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	231	11,35		11,35		2622		2622			
14	14	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,132	678		678	126,18	89		89	17		11,0875 1,46

Гранд-Смета (вер.8.1)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж автоматических выключателей НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	6,33	6,33				19			0,784 2,35	
22	22	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	9,4	9,04			19	18			1,12 2,24	
23	23	Прайс-лист	Выключатель автоматический дифференциальный DPN N VIGI 6кА 16А С 30мА АС	шт.	2	897,08				1794					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Освещение															
Раздел 3. Тумбы под колеса самолета															
24	24	ТЕРр69-19-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 НР (1104 руб.): 78% от ФОТ СП (708 руб.): 50% от ФОТ	1 м3 бетона	3	1619,51	471,99	1147,52		4859	1416	3443		68,01 204,03	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 3 Тумбы под колеса самолета															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										23141	5209	16130	351	784,56	27,32
Накладные расходы										5763					
Сметная прибыль										3731					
Итого по акту:															
Итого Строительные работы										244360				779,97	27,32
Итого Монтажные работы										728				4,59	
Итого										245088				784,56	27,32
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										1802					
Машины и механизмы										16130					
ФОТ										5560					
Накладные расходы										5763					

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										3731					
НДС 20% от 245088										49017,6					
ВСЕГО по акту										294105,6				784,56	27,32



*на основании
протокола № 20 от 20.05.2018 г.*

Сдал: *А.А. Глебов* Косых В.В.

Директор ООО «Аэрожилстрой»

Принял:

А.А. Глебов

Начальник Управления ЖКО

Администрации города Смоленска

