

| | | |
|--|---------------|------------|
| Инвестор - | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11 | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Грифон" 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20 | по ОКПО | |
| Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (сквер у церкви Петра и Павла) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" | по ОКПО | |
| Объект - Малые архитектурные формы. Сквер у церкви Петра и Павла (в районе дома № 20 по ул. Кашена (от магазина «Рогачев и К» до трамвайного кольца)) | по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | номер | 254 |
| | дата | 13.09.2019 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 3 | 18.12.2019 | 13.09.2019 | 18.12.2019 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Установка скамеек | | | | | | | |
| 1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | ТЕР01-02-058-02 | 100 м3 | 0,0135 | 1778 | 24 |
| 2 | 2 | Скамейка со спинкой МАТ=8250,00/1,2/7,31*1,02 | Прайс лист | шт | 6 | 959,3 | 5756 |
| 3 | 3 | Бетонирование стоек | ТЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 0,0105 | 54144,62 | 569 |
| 4 | 4 | Подсыпка землёй | ТЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 0,003 | 539,85 | 2 |
| Раздел 2. Установка урн | | | | | | | |
| 5 | 5 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | ТЕР01-02-058-02 | 100 м3 | 0,00336 | 1778 | 6 |
| 6 | 6 | Урна металлическая опрокидывающаяся | ТССЦ-116-0093 | шт. | 6 | 485,41 | 2912 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---------------------|---|-----------------|--------|---------|----------|-----|
| 7 | Бетонирование стоек | | ТЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 0,00288 | 54144,62 | 156 |
| 8 | Подсыпка землёй | | ТЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 0,0005 | 539,85 | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Установка скамеек | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Установка урн | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Установка скамеек | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Установка урн | | | | | | | |
| Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31" | | | | | | | |
| С понижающим коэффициентом согласно контракта | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | |

С. Р. Карапетян
расшифровка подписи

подпись

Сдал: Генеральный директор
ООО "Грифон"
должность
М.П.



Принял: Начальник управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
должность

А. А. Глебов
расшифровка подписи

подпись



ГРАНД-Смета-2019
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО "Грифон"
С. Р. Карапетян
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
А. А. Глебов
2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-02

(локальная смета)

на Малые архитектурные формы. Сквер у церкви Петра и Павла (в районе дома № 20 по ул. Кашена (от магазина «Рогачев и К» до трамвайного

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 82 856,44 руб.
Средства на оплату труда 51 руб.
Сметная трудоемкость 7,44 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | оплаты труда | оплаты труда | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Установка скамеек | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 | 0,0135 (0,5*0,5*0,45*2*6) / 100 | 1778 1778 | | | | 24 | 24 | | 280 | 3,78 |
| | | Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 45%*0.85 | | | | | 19 9 52 | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Скамейка со спинкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 | 6 | 959,30 8250,00/1,2/7,3 1*1,02 | | 959,30 8250,00/1,2/7,3 1*1,02 | 5756 | | | 5756 | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|----|---------|------|------|------|
| 3 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 | 0,0105 (0,5*0,5*0,35*2*6) / 100 | 54144,62 1143 | 1586,13 238,68 | 51415,49 | 569 | 12 | 17 3 | 540 | 180 | 1,89 |
| | | Накладные расходы от ФОТ №12661-ДВ/09 СМР=7.31 | 105% 65%*0.85 | | | | 16 8 593 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | | | | | 2 | 2 | | | 88,5 | 0,27 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подсыпка землей (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 | 0,003 (0,5*0,5*0,1*2*6) / 100 | 539,85 539,85 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 80% | | | | 2 1 5 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 45%*0.85 | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Установка урн | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 | 0,00336 (0,2*0,2*0,7*2*6) / 100 | 1778 1778 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,94 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 80% | | | | 5 2 13 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 45%*0.85 | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 485,41 | 2912 | | | 2912 | | |
| 6 | ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 | 6 | 485,41 | | | | | | | | |
| 7 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 | 0,00288 (0,2*0,2*0,6*2*6) / 100 | 54144,62 1143 | 1586,13 238,68 | 51415,49 | 156 | 3 | 5 1 | 148 | 180 | 0,52 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 105% 65%*0.85 | | | | 4 2 162 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подсыпка землей (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 | 0,0005 (0,2*0,2*0,1*2*6) / 100 | 539,85 539,85 | | | | | | | 88,5 | 0,04 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 80% | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 45%*0.85 | | | | | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 0 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|-------------|
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 46 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 22 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 Установка скамеек | | | | | | 6406 | | | | | 5,94 |
| | Итого по разделу 2 Установка урн | | | | | | 3087 | | | | | 1,5 |
| | Итого | | | | | | 9493 | | | | | 7,44 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | 9356 | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | 22 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 51 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 46 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 22 | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 46 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 22 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 Установка скамеек | | | | | | 46828 | | | | | 5,94 |
| | Итого по разделу 2 Установка урн | | | | | | 22566 | | | | | 1,5 |
| | Итого | | | | | | 69394 | | | | | 7,44 |
| | С понижающим коэффициентом согласно аукциона | | | | | | 69047,03 | | | | | |
| | НДС 20% | | | | | | 13809,41 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 82856,44 | | | | | 7,44 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.В. Мещеряков С.А.

