

Инвестор			Форма по ОКД	Код								
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11		по ОКТО	0322005								
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ПАО «МРСК Центра» Адрес: 119017, г. Москва, ул. Ордена М. Д. 15		по ОКТО									
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Выполнение работ по благоустройству сквера у кинотеатра "Октябрь" в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" (1 очередь)		по ОКТО									
Объект	(наименование, адрес) Выполнение работ по благоустройству сквера у кинотеатра "Октябрь" в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" (1 очередь) (наименование) Договор подряда (контракт)		Вид деятельности по ОКДП									
			номер	234								
			Дата	15.06.2021								
			Вид операции									
<table><tr><td>Номер документа</td><td>Дата составления</td><td>с</td><td>Отчетный период по</td></tr><tr><td>6</td><td>31.07.2021</td><td>18.07.2021</td><td>31.07.2021</td></tr></table>					Номер документа	Дата составления	с	Отчетный период по	6	31.07.2021	18.07.2021	31.07.2021
Номер документа	Дата составления	с	Отчетный период по									
6	31.07.2021	18.07.2021	31.07.2021									

Смета № 2. Благоустройство

Основание: проектная документация №4-20-51-ТП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1741,38	(198,56) тыс. руб.
0,00	(7,33) тыс. руб.
1086,68	чел. час.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	90	0,85	76,5					
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.40								60,83		

Всего по позиции

Calluna (Вереск) Grizabella / Грizaбелла (11 шт.)	424,60
---	--------

31	3	ТЕР47-01-007- Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	10 ям	1,1								
----	---	--	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

1 ОТ

4 М

3Т

Итого по расценке

ФОТ

МДС81- НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

33.2004

Прил.4 п.40

Письмо №АП- СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

5536/06 от

18.11.04

Прил.1 п.40

Всего по позиции

Поскожник пятнистый Агропурпурум (5 шт.)

34	4	ТЕР47-01-007- Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	10 ям	0,5								
----	---	--	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

1 ОТ

4 М

3Т

Итого по расценке

ФОТ

МДС81- НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

33.2004

Прил.4 п.40

Письмо №АП- СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

5536/06 от

18.11.04

Прил.1 п.40

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Озеленение

707,66

3 396,73

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Малые архитектурные формы												
Скамейка 12 (3 шт.)												
43	5	ТЕР01-02-058-	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта			0,003					
		02	1 ОТ					1 778,00		5,33		
			ЗТ					0,84				
			Итого по расценке	Чел.-ч	280							
			ФОТ					1 778,00		5,33		
			МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80		80			5,33		
			Прил.4 п.1.2							4,26		
			Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25			2,04		
			18.11.04									
			Прил.1 п.1.2									
Всего по позиции												
44	6	ТЕР06-01-001-	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон и железобетона в деле			0,003			11,63		
		01	1 ОТ					1 143,00		3,43		
			2 ЗМ					1 586,13		4,76		
			3 в т.ч. ОТМ					238,68		0,72		
			4 М					51 415,49		154,25		
			ЗТ					0,54				
			Итого по расценке	Чел.-ч	180			0,054				
			ФОТ	Чел.-ч	18			54 144,62		162,44		
			МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	105		105			4,15		
			Прил.4 п.6.1 и							4,36		
			Письмо №ВБ- 338/02 от 08.02.08									
			Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	65	0,85	55,25			2,29		
			18.11.04									
			Прил.1 п.6.1									
Всего по позиции												
47	7	ТЕР01-02-058-	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта			0,002			169,09		

[illegible]

1	2
---	---

Глрмн.4 п.1.2

1	2
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным 5536/06 от способом 18.11.04 Прил.1 п.1.2		%	45	0.85	38.25			10.20		
56	12	ТЕР06-01-001- Устройство бетонной подготовки										
	01		бетона, бугоробетон а и железобе тона в деле	100 м3		0.015				58.21		
		1 ОТ						1 143.00		17.15		
		2 ЗМ						1 586.13		23.79		
		3 в т.ч. ОТм						238.68		3.58		
		4 М						51 415.49		771.23		
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	180	2.7						
		Итого по расценке		чел.-ч	18	0.27						
		ФОТ						54 144.62		812.17		
		МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные 33.2004 конструкции в промышленном строительстве Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ5- 338/02 от 08.02.08		%	105	105				20.73		
		Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные 5536/06 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04 Прил.1 п.6.1		%	65	0.85	55.25			11.45		
59	13	Урна TALLY (8 шт.)								845.39		
	02	ТЕР01-02-058- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2	100 м3 грунта			0.002						
		1 ОТ										
		ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	280	0.56		1 778.00		3.56		
		ФОТ										
		МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным 33.2004 способом Прил.4 п.1.2		%	80	80				3.56		
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным 5536/06 от способом 18.11.04 Прил.1 п.1.2		%	45	0.85	38.25			1.36		

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

[illegible]

21.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	18	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобе тона в деле			0,002					
			1 ОТ					1 143,00		2,29		
			2 ЗМ					1 586,13		3,17		
			3 в т.ч. ОТм					238,68		0,48		
			4 М					51 415,49		102,83		
			ЗТ	чел.-ч	180		0,36					
			ЗТм	чел.-ч	18		0,036					
			Итого по расценке					54 144,62		108,29		
			ФОТ							2,77		
			МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	105		105			2,91		
			33.2004 конструкции в промышленном строительстве									
			Прил.4 п.6.1 и									
			Письмо НЕВБ-									
			338/02 от									
			08.02.08									
			Письмо НЕАЛ- СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	65		0,85			1,53		
			5536/06 от конструкции в промышленном строительстве									
			18.11.04									
			Прил.1 п.6.1									
Всего по позиции												
Лабиринт										112,73		
74	19	ТЕР01-02-058-02	Копание лм вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта			0,004					
			1 ОТ					1 778,00		7,11		
			ЗТ	чел.-ч	280		1,12					
			Итого по расценке					1 778,00		7,11		
			ФОТ							7,11		
			МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	80		80			5,69		
			33.2004 способом									
			Прил.4 п.1.2									
			Письмо НЕАЛ- СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	45		0,85			2,72		
			5536/06 от способом									
			18.11.04									
			Прил.1 п.1.2									
Всего по позиции										15,52		

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Автомобильные Дороги				%	95	0,85	80,75			103,43		
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.21												
Всего по позиции												
143	26	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия			0,2297			10 815,90		
143.1												
410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоминантные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А				Т	-12,1	2	-5,55874	5 114,60		2 349,64		
Итого по расценке				Чел.-ч	0,09	2	0,041346	422,20		-2 346,90		
1 ОТ								0,70	2	0,32		
2 ЭМ								3,10	2	1,42		
4 М								5 110,80	2	2 347,90		
ЗТ												
143.2												
410-0007 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоминантные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В				Т	12,1	2	5,55874	444,48		2 470,75		
ФОТ												
МДС81- НР Автомобильные Дороги 33.2004				%	142		142			0,32		
Прил.4 п.21										0,45		
Письмо №АП- СП Автомобильные Дороги 5536/06 от 18.11.04				%	95	0,85	80,75			0,26		
Прил.1 п.21												
Всего по позиции												
144	27	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки			6,797			2 474,20		
МАТ=0 к раск.												
1 ОТ								255,23		1 734,80		
2 ЭМ								43,96		298,80		
3 в т.ч. ОТМ								16,84		114,46		
4 М								1 045,39	0	0,00		
ЗТ				Чел.-ч	39,51		268,54947					
Итого по расценке				Чел.-ч	1,27		8 632,19			1 344,58		
ФОТ										2 033,60		
										1 849,26		

[illegible][illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	30	ТЦ 14.1.05.02	Связующее Гамбит М	кг			935	211,60		22 559,41	8,77	197 846
		50_50471581										
		51_16.03.2021										
		02										
		Счет										
		№16/03/0002										
		от										
		16.03.2021г.										
		ООО										
		"Гамбит"										
148	31	ТЦ 14.4.01.17	Праймер Гамбит	кг			105	195,50		2 340,71	8,77	20 528
		50_50471581										
		51_16.03.2021										
		02										
		Счет										
		№16/03/0002										
		от										
		16.03.2021г.										
		ООО										
		"Гамбит"										
149	32	ТЦ 14.4.01.17	Скипидар	л			44	89,25		447,78	8,77	3 927
		50_50471581										
		51_16.03.2021										
		02										
		Счет										
		№16/03/0002										
		от										
		16.03.2021г.										
		ООО										
		"Гамбит"										
Цена=105/1,2*1,02												
176	33	ТЕР27-02-010-	Установка бортовых камней бетонных: при	100 м			3,436					
		02	Других видах покрытий	бортовых о камня								
		1 ОТ					523,43			1 798,51		
		2 ЗМ					79,45			272,99		
		3 в т.ч. ОТМ					9,02			30,99		
		4 М										
		3Т					261,41088	3 424,38		11 766,17		
		3ТМ										
		Итого по расценке		цел.-ч	0,68		2,33648					
176.1		403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		343,6	4 027,26		13 837,67		
		ФОТ						58,45		20 083,42		
										1 829,50		

ГРАНД-Смета 2021.1

[illegible]

ДД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п. 21								
				Всего по позиции								
184	36	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта			0,034			28 390,47		
				Итого по расценке								
				чел.-ч	97,2		3,3048	592,92		20,16		
				ФОТ								
				МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным способом								
				%	80		80		20,16	20,16		
				Прил. 4 п. 1.2								
				Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным способом								
				%	45	0,85	38,25		7,71			
				18.11.04								
				Прил. 1 п. 1.2								
				Всего по позиции								
				Итого по разделу 4 Покрывтия								
				44,00								
				Раздел 5. Лестницы и пандусы								
191	37	ТЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (применитель но)	100 м3 бетона, бутобетона и железобе тона в дене			0,144			129 215,37		
				Итого по расценке								
				чел.-ч	220,66		31,77504	105 784,48		15 232,97		
				чел.-ч	27,31		3,93264					
				Итого по расценке								
				т	-8,1		-1,1664	109 877,69		15 822,39		
				II, А-III								
				401-0066 Бетон тяжелый, крутность заполнителя 20 мм, класс В15 (M200)								
				M3	-101,5		-14,616	615,22		-6 149,77		
				401-0007 Бетон тяжелый, класс B20 (M250)								
				M3	101,5		14,616	618,18		-8 992,06		
				ФОТ								
				%	105		105		9 035,32	272,55		
				МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								
				Прил. 4 п. 6.1 и								
				Письмо №БВ-								
				338/02 от								
				08.02.08								

ГРАНД-Смета 2021.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные 5536/06 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04 Прил.1 п.6.1	%	65	0,85	55,25				150,58		
192	38	ТССЦ-204- 0021	Горьчечкатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	T		0,7177	7 421,10	10 152,64					
193	39	ТССЦ-204- 0001	Горьчечкатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм	T		0,149	6 988,16	1 041,24					
197	40	ТЕР05-03-011-	Устройство укрепительной подпорной стенки из монолитного железобетона в металлической опалубке с подачей и укладкой бетонной смеси автобетононасосом 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОМ 4 М ЗТ ЗТМ	1 м3 Бетона		3,6							
197.1		Итого по расценке	401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (M250) ФОТ	M3	1,015	3,654	1 380,77	4 970,77					
		МПС81- НР Закрепление грунтов 33.2004 Прил.4 п.5.3	%	87	87	87	618,18	2 258,83					
		Письмо №АП- СП Закрепление грунтов 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.5.3	%	60	0,85	51		349,96					
198	41	ТССЦ-204- 0022	Горьчечкатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	T		0,0689	7 409,35	8 176,55					
199	42	ТССЦ-204- 0001	Горьчечкатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм	T		0,0328	6 988,16	229,21					
		Итого по разделу 5 Лестницы и пандусы						25 436,26					
		Итого по акту:						149 908,44					
		В том числе:											
		Оплата труда рабочих						7 330,68					
		Эксплуатация машин						6 153,31					
		Оплата труда машинистов						470,03					
		Материалы						136 424,45					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1	Строительные работы									
			В том числе:									
			оплата труда							7 330,68		
			эксплуатация машин и механизмов							6 153,31		
			материалы							136 424,45		
			накладные расходы							9 955,08		
			сметная прибыль							5 604,46		
			Итого ФОТ (справочно)							7 800,71		
			Итого накладные расходы (справочно)							9 955,08		
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 604,46		
			НДС 20%							33 093,60		
			ВСЕГО по акту							290 230,74		
			В том числе:							33 093,60		
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							198 561,58		
										44 132,16		387 039



Заказчик (генподрядчик):

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов



Подрядчик (субподрядчик):

И.О. заместителя генерального Директора – Директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.В. Мордыкин