

Инвестор, - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.11 Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.11 Подрядчик - ООО "МонолитСтрой-3", 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, офис 26 Объект - Выполнение работ по благоустройству территории парка Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского (в г. Смоленске), в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		дата
Вид операции		177
		25.06.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	07.12.2020	25.06.2020	01.09.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 3- Изм. Устройство фонтана

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 НР (3295 руб.): 55%=78%*0,7 от ФОТ (5991 руб.) СП (2696 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (5991 руб.)	ТЕРп69-19-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3 бетона	32,7	618,12	20213
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	78,48	40,8	3202

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦПг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	78,48	5,71	448
4	4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм НР (21 руб.): 52%=74%*0,7 от ФОТ (40 руб.) СП (18 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (40 руб.)	ТЕРР65-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0,1	474,55	47
5	5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	0,034	40,8	1
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦПг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	0,034	5,71	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							
Раздел 2. Устройство фонтана							
7	7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 НР (60 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (108 руб.) СП (44 руб.): 41%=45%*0,9 от ФОТ (108 руб.)	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,11	977,9	108
8	8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦПг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	19,25	4,25	82
9	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	19,25	11,35	218
10	10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 2 586,66 = 4 100,45 - 9,46 x 160,02 НР (124 руб.): 90%=128%*0,7 от ФОТ (138 руб.) СП (104 руб.): 75%=83%*0,9 от ФОТ (138 руб.)	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0,104	2586,66	269

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 50x4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	ТСЦ-507-3644 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м	9,8384	34,84	343
12	12	Устройство стен и плоских дниц при толщине: более 150 мм круглых сооружений 90 867,72 = 137 830,76 - 101,5 x 462,69 НР (439 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (593 руб.) СП (350 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (593 руб.)	ТЕР06-01-062-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м3 железобетона в деле	0,059	90867,72	5361
13	13	Бетон марки 300 В22,5 ПЗ F200 W6	сметная СТОИМОСТЬ	м3	5,99	547,08	3277
14	14	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом 1 642,01 = 1 775,25 - 0,05 x 2 664,81 НР (31 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ (37 руб.) СП (27 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (37 руб.)	ТЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 изолируемой поверхности	0,138	1642,01	227
15	15	Проникающая гидроизоляция MasterSeal 501	сметная СТОИМОСТЬ	кг	13,8	16,43	227
16	16	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом 1 987,06 = 2 120,30 - 0,05 x 2 664,81 НР (35 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ (41 руб.) СП (30 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (41 руб.)	ТЕР08-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 изолируемой поверхности	0,0613	1987,06	122
17	17	Проникающая гидроизоляция MasterSeal 501	сметная СТОИМОСТЬ	кг	6,13	16,43	101
18	18	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см 1 750,09 = 24 924,01 - 1200 x 3,42 - 102 x 186,96 НР (103 руб.): 86%=123%*0,7 от ФОТ (120 руб.) СП (82 руб.): 68%=75%*0,9 от ФОТ (120 руб.)	ТЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 покрытия	0,071	1750,09	124
19	19	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита	ТСЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	кг	33,37	5,65	189
20	20	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	ТСЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м2	7,242	234,37	1697
21	21	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен 2 420,07 = 10 485,49 - 100 x 71,45 - 2 x 460,21 НР (399 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (539 руб.) СП (270 руб.): 50%=55%*0,9 от ФОТ (539 руб.)	ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 облицованной поверхности	0,227	2420,07	549

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита	ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	кг	106,69	5,65	603
23	23	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	ТССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м2	22,7	234,37	5320
24	24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм 516,92 = 6 108,92 - 100 x 55,92 НР (10 руб.): 90%=128%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (8 руб.): 75%=83%*0,9 от ФОТ (11 руб.)	ТЕР16-02-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м трубопровода	0,03	516,92	16
25	25	Фонтанное кольцо ФС-ХН-3000	сметная стоимость	шт	1	19674,29	19674
26	26	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм	ТССЦ-507-2621 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	10 шт.	0,4	36,74	15
27	27	Установка насадок, распылителей на трубопроводах диаметром: до 25 мм НР (469 руб.): 90%=128%*0,7 от ФОТ (521 руб.) СП (391 руб.): 75%=83%*0,9 от ФОТ (521 руб.)	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 шт.	48	69,15	3319
28	28	Фонтанное насадка ФС "Комета" внутренняя резьба	сметная стоимость	шт	48	131,06	6291
29	29	Установка переливных решёток 10,48 = 54,00 - 1 x 43,52 НР (11 руб.): 90%=128%*0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (9 руб.): 75%=83%*0,9 от ФОТ (12 руб.)	ТЕР16-07-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 шт	2	10,48	21
30	30	Решётка OASE saive 70 E	сметная стоимость	шт	2	536,69	1073
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							49226
Накладные расходы							1681
Сметная прибыль							1314
Итого по разделу 2 Устройство фонтана							393746
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							73137
Накладные расходы							4997
Сметная прибыль							4028
Итого							82162
Всего с учетом "1 кв. 2020г. СМР=7,54"							619501
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							46029
Машины и механизмы							19046
ФОТ							8151

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							4997
Сметная прибыль							4028
УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,54							100200,10
Итого							719701,10
ВСЕГО по акту с коэффициентом приведения к договорной цене К=0,96175975119							692179,55

Сдал: Директор ООО "МонолитСтрой - 3"

Пономарев А.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

Глебов А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ подтверждены

Вну, согласованы по ег-бу, Глебов А.А.



