

		Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0322005
Заказчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска, 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 8-4812-384754, 8-4812-384754	по ОКПО	
		по ОКПО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Эрудит», 215800, Смоленская обл., Ярцевский р-н, Ярцево г, ул. Старозавопье, д. 13, 8-48143-54883	по ОКПО	
		по ОКПО	
Стройка	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе домов №38к1, 38, 40, 42 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"		
Объект	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе домов №38к1, 38, 40, 42 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда	номер 157
			дата 15.06.2020
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16.11.2020	15.06.2020	15.09.2020

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)  
 Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2000 года

3 368 057,81 рублей

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф. нормы НР и СП	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
п/п	поз по смете									ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Раздел: 1. ул. 25 Сентября 38

##### Подраздел: Расчистка территории

1	1	68-3-3	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	12	20,26 12,11		1 1	243,12 145,32	
			ЗП							
			ЭМ							
			НР от ФОТ	%	104		)*0,7=72,8%	73	177,48	
			СП от ФОТ	%	60		)*0,9=54%	54	131,28	
			ЗТР	чел-ч	2,97					35,64
Всего по позиции									697,20	58,10
2	2	пг01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал	1 т ГРУЗА	7,2					
			Объем 7,2=12*0,6							
			ЭМ			10,29		1	74,09	
Всего по позиции									74,09	10,29
3	3	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	7,2					
			ЭМ			6,65		1	47,88	
Всего по позиции									47,88	6,65
4	4	27-12-010-3	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0536					
			Объем 0,0536=5,36/100							
			ЗП			343,24		1	18,40	
			ЭМ			4 190,76		1	224,62	
			в т ч ЗПМ			289,21		1	15,50	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	33,56	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	24,75	
			ЗТР	чел-ч	51,23					2,75
Всего по позиции									301,33	5 621,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см	100 М2 АСФАЛЬТ ОБЕТОНН ОГО ПОКРЫТИ Я	3,89					
			Объем: 3,89=389/100							
			ЗП			2,89		1	11,24	
			ЭМ			710,40		1	2 763,46	
			в т.ч. ЗПМ			11,18		1	43,49	
			МР			0,40		1	1,56	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	54,18	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	39,95	
			ЗТР	чел-ч	0,42					1,63
			Всего по позиции						2 870,39	737,89
6	6	68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1,8					
			Объем: 1,8=180/100							
			ЗП			479,87		1	863,77	
			ЭМ			887,45		1	1 597,41	
			в т.ч. ЗПМ			92,87		1	167,17	
			НР от ФОТ	%	104		)*0,7=72,8%	73	752,59	
			СП от ФОТ	%	60		)*0,9=54%	54	556,71	
			ЗТР	чел-ч	68,26					122,87
			Всего по позиции						3 770,48	2 094,71
7	7	лг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	19,8965					
			Объем: 19,8965=0,0536*1,8+154*0,11							
			ЭМ			3,52		1	70,04	
			Всего по позиции						70,04	3,52
8	8	лг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	0					
			Объем: 0=((3,89*100*0,08)-(393*0,06*1,26))*1,8							
			ЭМ			9,47		1	0,00	
			Всего по позиции						0,00	0,00
9	9	лг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	19,8965					
			ЭМ			19,17		1	381,42	
			Всего по позиции						381,42	19,17
Итого по подразделу: Расчистка территории									8 212,83	
Подраздел: Дворовой проезд Подраздел: Асфальт S=122м2										
10	10	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,122					
			ЗП			102,49	*1,15	1	14,38	
			ЭМ			2 140,68	*1,25	1	326,45	
			в т.ч. ЗПМ			174,33	*1,25	1	26,59	
			МР			11,30		1	1,38	
11	10,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	13,42	51,17		1	686,70	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	40,56	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	29,91	
			ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15			2,21
			Всего по позиции						1 099,38	9 011,31
12	11	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1566					
			ЗП			159,17	*1,15	1	28,67	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	653,11	
			в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	53,55	
			МР			15,82		1	2,48	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	17	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов		1 Т	0,1965				
			Объем 0,1965=0,393*1000*0,0005							
			ЭМ				39,46	*1,25	1	9,69
			в т.ч. ЗПМ				7,02	*1,25	1	1,73
			МР				1 467,08		1	288,28
			НР от ФОТ	%	142			*0,7=99,4%	99	1,71
			СП от ФОТ	%	95			*0,85*0,9=72,675%	73	1,26
			Всего по позиции							300,94 1 531,50
22	18	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,393				
			Объем 0,393=393/1000							
			ЗП				299,89	*1,15	1	135,53
			ЭМ				2 387,20	*1,25	1	1 172,71
			в т.ч. ЗПМ				258,04	*1,25	1	126,76
			МР				40 886,68		1	16 068,47
			НР от ФОТ	%	142			*0,7=99,4%	99	259,67
			СП от ФОТ	%	95			*0,85*0,9=72,675%	73	191,47
			ЗТР	чел-ч	38,3			*1,15		17,31
			Всего по позиции							17 827,85 45 363,49
23	19	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов		1 Т	0,1179				
			Объем 0,1179=0,393*1000*0,0003							
			ЭМ				39,46	*1,25	1	5,82
			в т.ч. ЗПМ				7,02	*1,25	1	1,04
			МР				1 467,08		1	172,97
			НР от ФОТ	%	142			*0,7=99,4%	99	1,03
			СП от ФОТ	%	95			*0,85*0,9=72,675%	73	0,76
			Всего по позиции							180,58 1 531,64
24	20	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,393				
			Объем 0,393=393/1000							
			ЗП				299,89	*1,15	1	135,53
			ЭМ				2 381,50	*1,25	1	1 169,91
			в т.ч. ЗПМ				257,77	*1,25	1	126,63
			МР				41 011,26		1	16 117,43
25	20,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-37,9638		422,20		1	- 16 028,32
26	20,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	37,9638		444,48		1	16 874,15
			НР от ФОТ	%	142			*0,7=99,4%	99	259,54
			СП от ФОТ	%	95			*0,85*0,9=72,675%	73	191,38
			ЗТР	чел-ч	38,3			*1,15		17,31
			Всего по позиции							18 719,62 47 632,62
Итого по подразделу: Асфальт=393м2									38 272,22	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 -179м										
27	21	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,1611				
			Объем 0,1611=(1,79*100*0,09)/100							
			ЗП				977,90	*1,15	1	181,17
			НР от ФОТ	%	80			*0,7=56%	56	101,46
			СП от ФОТ	%	45			*0,85*0,9=34,425%	34	61,60
			ЗТР	чел-ч	154			*1,15		28,53
			Всего по позиции							344,23 2 136,75
28	22	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,0322				
			Объем 0,0322=(1,79*100*0,1*0,18)/100							
			ЗП				159,17	*1,15	1	5,89
			ЭМ				3 336,44	*1,25	1	134,29
			в т.ч. ЗПМ				273,57	*1,25	1	11,01
			МР				15,82		1	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	22.1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	4,0572	138,09		1	560,26	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	16,73	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	12,34	
			ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			0,90
Всего по позиции									730,02	22 671,43
30	23	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,79					
			Объем: 1,79=179/100							
			ЗП			523,43	*1,15	1	1 077,47	
			ЭМ			79,45	*1,25	1	177,78	
			в т ч ЗПМ			9,02	*1,25	1	20,19	
			МР			3 424,38		1	6 129,64	
31	23.1	403-8021	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	179	58,45		1	10 462,55	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	1 086,68	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	801,29	
			ЗТР	чел-ч	76,08		*1,15			156,61
Всего по позиции									19 735,41	11 025,37
32	24	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,01854					
			Объем: 0,01854=(1,79*100*0,1*0,18)/100							
			ЗП			539,85	*1,15	1	11,51	
			НР от ФОТ	%	80		)*0,7=56%	56	6,45	
			СП от ФОТ	%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	3,91	
			ЗТР	чел-ч	88,5		*1,15			1,89
Всего по позиции									21,87	1 179,61
33	25	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	23,5224					
			Объем: 23,5224=0,1611*100*1,65-0,01854*100*1,65							
			ЭМ			4,25		1	99,97	
Всего по позиции									99,97	4,25
34	26	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	23,5224					
			ЭМ			6,65		1	156,42	
Всего по позиции									156,42	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 -179м									21 087,92	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -95м										
35	27	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0855					
			Объем: 0,0855=(0,95*100*0,09)/100							
			ЗП			977,90	*1,15	1	96,15	
			НР от ФОТ	%	80		)*0,7=56%	56	53,84	
			СП от ФОТ	%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	32,69	
			ЗТР	чел-ч	154		*1,15			15,14
Всего по позиции									182,68	2 136,61
36	28	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0076					
			Объем: 0,0076=(0,95*100*0,1*0,08)/100							
			ЗП			159,17	*1,15	1	1,39	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	31,70	
			в т ч ЗПМ			273,57	*1,25	1	2,60	
			МР			15,82		1	0,12	
37	28.1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,9576	138,09		1	132,23	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	3,95	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	2,91	
			ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			0,21
Всего по позиции									172,30	22 671,05
38	29	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,95					
			Объем: 0,95=95/100							
			ЗП			523,43	*1,15	1	571,84	
			ЭМ			79,45	*1,25	1	94,35	
			в т ч ЗПМ			9,02	*1,25	1	10,72	
			МР			3 424,38		1	3 253,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	29,1	403-8023	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)							
				шт.	95	20,71		1	1 967,45	
40	29,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,605	550,19		1	- 3 083,81	
41	29,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,8203	550,19	к нр *0,86	1	2 652,08	
42	29,4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,057	484,14		1	- 27,60	
43	29,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,01881	484,14	к нр *0,33	1	9,11	
			НР от ФОТ	%	142		) *0,7=99,4%	99	576,73	
			СП от ФОТ	%	95		) *0,85*0,9=72,675%	73	425,27	
			ЗТР	чел-ч	76,08		*1,15			83,12
Всего по позиции									6 438,58	6 777,45
44	30	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3						
			Объем: 0,00836=(0,95*100*0,1*0,088)/100	грунта	0,00836					
			ЗП			539,85	*1,15	1	5,19	
			НР от ФОТ	%	80		) *0,7=56%	56	2,91	
			СП от ФОТ	%	45		) *0,85*0,9=34,425%	34	1,76	
			ЗТР	чел-ч	88,5		*1,15			0,85
Всего по позиции									9,86	1 179,43
45	31	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	12,7281					
			Объем: 12,7281=0,0855*100*1,65-0,00836*100*1,65							
			ЭМ			4,25		1	54,09	
Всего по позиции									54,09	4,25
46	32	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	12,7281					
			ЭМ			6,65		1	84,64	
Всего по позиции									84,64	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -95м									6 942,15	

#### Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

47	33	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,159					
			Объем: 0,159=(159*0,1)/100							
			ЗП			159,17	*1,15	1	29,10	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	663,12	
			в т ч ЗПМ			273,57	*1,25	1	54,37	
			МР			15,82		1	2,52	
48	33,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	20,034	100,57		1	2 014,82	
			НР от ФОТ	%	142		) *0,7=99,4%	99	82,64	
			СП от ФОТ	%	95		) *0,85*0,9=72,675%	73	60,93	
			ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			4,42
Всего по позиции									2 853,13	17 944,21
49	34	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,159					
			Объем: 0,159=(159*0,1)/100							
			ЗП			102,49	*1,15	1	18,74	
			ЭМ			2 140,68	*1,25	1	425,46	
			в т ч ЗПМ			174,33	*1,25	1	34,65	
			МР			11,30		1	1,80	
50	34,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	17,49	51,17		1	894,96	
			НР от ФОТ	%	142		) *0,7=99,4%	99	52,86	
			СП от ФОТ	%	95		) *0,85*0,9=72,675%	73	38,97	
			ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15			2,87
Всего по позиции									1 432,79	9 011,26
51	35	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхнос ти	0,159					
			Объем: 0,159=159/1000							
			ЗП			198,65	*1,15	1	36,32	
			ЭМ			502,81	*1,25	1	99,93	
			в т ч ЗПМ			59,93	*1,25	1	11,91	
			МР			0,71		1	0,11	
52	35,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	159	2,68		1	426,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	47,75	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	35,21	
			ЗТР	чел-ч	30,75		*1,15			5,62
Всего по позиции									645,44	4 059,37
53	36	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2 тротуара	1,59					
			Объем 1,59=159/100							
			ЗП			281,96	*1,15	1	515,56	
			ЭМ			402,98	*1,25	1	800,93	
			в т.ч. ЗПМ			5,54	*1,25	1	11,02	
			МР			7 836,71		1	12 460,37	
54	36,1	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-159	65,35		1	-10 390,65	
55	36,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	м2	159	82,33		1	13 090,47	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	521,31	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	384,40	
			ЗТР	чел-ч	42,4		*1,15			77,53
Всего по позиции									17 382,39	10 932,32
Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки									22 313,75	
Подраздел: Установка урн										
56	37	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0011					
			Объем 0,0011=(2*2*0,2*0,2*0,7)/100							
			ЗП			1 778,00	*1,15	1	2,25	
			НР от ФОТ	%	80		)*0,7=56%	56	1,26	
			СП от ФОТ	%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	0,77	
			ЗТР	чел-ч	280		*1,15			0,35
Всего по позиции									4,28	3 890,91
57	38	Прайс-лист	Урна опрокидывающаяся кованая Габариты ящика: 300 x 300 x 400 мм Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки - из квадратной стали 10 x 10 мм, упоры - из профильной трубы 25x25 мм. Боковые стенки урны украшены декоративными элементами. Металлокаркас окрашен краской по металлу 3в1 Hammerite. Цвет согласовывается с заказчиком. Базисная стоимость 792,27 = [7 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп	шт	2	792,27		1	1 584,54	
Всего по позиции									1 584,54	792,27
58	39	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006					
			Объем 0,0006=(0,0011*100/2)/100							
			ЗП			1 143,00	*1,15	1	0,79	
			ЭМ			1 586,13	*1,25	1	1,19	
			в т.ч. ЗПМ			238,68	*1,25	1	0,18	
			МР			51 415,49		1	30,85	
			НР от ФОТ	%	105		)*0,7=73,5%	74	0,72	
			СП от ФОТ	%	65		)*0,85*0,9=49,725%	50	0,49	
			ЗТР	чел-ч	180		*1,15			0,12
Всего по позиции									34,04	56 733,33
59	40	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,0006					
			Объем 0,0006=(0,0006*100)/100							
			ЗП			539,85	*1,15	1	0,37	
			НР от ФОТ	%	80		)*0,7=56%	56	0,21	
			СП от ФОТ	%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	0,13	
			ЗТР	чел-ч	88,5		*1,15			0,06
Всего по позиции									0,71	1 183,33
Итого по подразделу: Установка урн									1 623,57	
Подраздел: Установка скамеек										
60	41	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0023					
			Объем 0,0023=2*4*0,2*0,2*0,72/100							
			ЗП			1 778,00	*1,15	1	4,70	
			НР от ФОТ	%	80		)*0,7=56%	56	2,63	
			СП от ФОТ	%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	1,60	
			ЗТР	чел-ч	280		*1,15			0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									8,93	3 882,61
61	42	Прайс-лист	Диван парковый 1900х800х800 Длина 1900 мм, ширина 800 мм, высота 800 мм. Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40х25 мм, уголка 40х40 мм, полосы 40 х 4 мм. Сиденье и спинка из пилотматериала. Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3 в 1". Деревянные элементы покрыты "Акватексом" Цвет согласовывается с потребителем. Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность. Базисная стоимость. 1 131,82 = [10 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп	ШТ	2	1 131,82		1	2 263,64	
Всего по позиции									2 263,64	1 131,82
62	43	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0012					
Объем: 0,0012=(0,0023*100/2)/100										
ЗП									1 143,00	*1,15 1 1,58
ЭМ									1 586,13	*1,25 1 2,38
в т ч ЗПМ									238,68	*1,25 1 0,36
МР									51 415,49	1 61,70
НР от ФОТ									% 105	)*0,7=73,5% 74 1,44
СП от ФОТ									% 65	)*0,85*0,9=49,725% 50 0,97
ЗТР									чел-ч 180	*1,15 0,25
Всего по позиции									68,07	56 725,00
63	44	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0006					
Объем: 0,0006=(0,0012*100)/100										
ЗП									539,85	)*1,15 1 0,37
НР от ФОТ									% 80	)*0,7=56% 56 0,21
СП от ФОТ									% 45	)*0,85*0,9=34,425% 34 0,13
ЗТР									чел-ч 88,5	)*1,15 0,06
Всего по позиции									0,71	1 183,33
Итого по подразделу: Установка скамеек									2 341,35	
Итого по разделу: 1. ул. 25 Сентября 38									116 957,27	
Итого с индексом на 4 квартал 2019г - 7,51									878 349,10	
в том числе: основная заработная плата									31 078,86	
эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ									92 407,02	
заработная плата механизаторов									6 606,70	
материалы									689 611,23	
накладные расходы									33 841,41	
сметная прибыль									24 803,88	
Расчет компенсации НДС при УСН									158 306,50	
Всего									1 036 655,60	
Раздел: 2. ул. 25 Сентября 38К1										
Подраздел: Расчистка территории										
64	45	46-04-001-2	Разборка бетонных фундаментов (бетонное основание скамеек)	1 м3	0,168					
Объем: 0,168=3*4*0,2*0,2*0,35										
ЗП									69,14	1 11,62
ЭМ									263,78	1 44,32
в т ч ЗПМ									28,06	1 4,71
НР от ФОТ									% 110	)*0,7=77% 77 12,57
СП от ФОТ									% 70	)*0,85*0,9=53,55% 54 8,82
ЗТР									чел-ч 9,59	1,61
Всего по позиции									77,33	460,30
65	46	27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см	100 М2 АСФАЛЬТ ОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	5,06					
Объем: 5,06=506/100										
ЗП									2,89	1 14,62
ЭМ									710,40	1 3 594,62
в т ч ЗПМ									11,18	1 56,57
МР									0,40	1 2,02
НР от ФОТ									% 142	)*0,7=99,4% 99 70,48
СП от ФОТ									% 95	)*0,85*0,9=72,675% 73 51,97



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗТР	чел-ч	0,42					2,13
			<b>Всего по позиции</b>						<b>3 733,71</b>	<b>737,89</b>
66	47	68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 0,77=115/100	100 м	0,77					
			ЗП			479,87		1	369,50	
			ЭМ			887,45		1	683,34	
			в т ч ЗПМ			92,87		1	71,51	
			НР от ФОТ	%	104		) * 0,7 = 72,8%	73	321,94	
			СП от ФОТ	%	60		) * 0,9 = 54%	54	238,15	
			ЗТР	чел-ч	68,26					52,56
			<b>Всего по позиции</b>						<b>1 612,93</b>	<b>2 094,71</b>
67	48	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	8,8732					
			Объем: 8,8732=0,168*2,4+115*0,11							
			ЭМ			3,52		1	31,23	
			<b>Всего по позиции</b>						<b>31,23</b>	<b>3,52</b>
68	49	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза Объем: 0=((506*0,08)-(478*0,06*1,26))*1,8	1 Т ГРУЗА	0					
			ЭМ			9,47		1	0,00	
			<b>Всего по позиции</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	50	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	8,8732					
			ЭМ			19,17		1	170,10	
			<b>Всего по позиции</b>						<b>170,10</b>	<b>19,17</b>
<b>Итого по подразделу: Расчистка территории</b>									<b>5 625,30</b>	
<b>Подраздел: Дворовой проезд</b>										
<b>Подраздел: Асфальт=478м2</b>										
70	51	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2868					
			Объем: 0,2868=(478*0,06)/100							
			ЗП			159,17	*1,15	1	52,50	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	1 196,11	
			в т ч ЗПМ			273,57	*1,25	1	98,07	
			МР			15,82		1	4,54	
			НР от ФОТ	%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	149,06	
			СП от ФОТ	%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	109,92	
			ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			7,98
			<b>Всего по позиции</b>						<b>1 512,13</b>	<b>5 272,42</b>
71	52	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,239					
			Объем: 0,239=0,478*1000*0,0005							
			ЭМ			39,46	*1,25	1	11,79	
			в т ч ЗПМ			7,02	*1,25	1	2,10	
			МР			1 467,08		1	350,63	
			НР от ФОТ	%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	2,08	
			СП от ФОТ	%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	1,53	
			<b>Всего по позиции</b>						<b>366,03</b>	<b>1 531,51</b>
72	53	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем: 0,478=(0,478*1000)/1000	1000 м2 покрытия	0,478					
			ЗП			299,89	*1,15	1	164,85	
			ЭМ			2 387,20	*1,25	1	1 426,35	
			в т ч ЗПМ			258,04	*1,25	1	154,18	
			МР			40 886,68		1	19 543,83	
			НР от ФОТ	%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	315,84	
			СП от ФОТ	%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	232,89	
			ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			21,05
			<b>Всего по позиции</b>						<b>21 683,76</b>	<b>45 363,51</b>
73	54	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,1434					
			Объем: 0,1434=0,478*1000*0,0003							
			ЭМ			39,46	*1,25	1	7,07	
			в т ч ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,26	
			МР			1 467,08		1	210,38	
			НР от ФОТ	%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	1,25	
			СП от ФОТ	%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	0,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									219,62	1 531,52
74	55	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Объем: 0,478=478/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1000 м2 покрытия	0,478					
						299,89	*1,15	1	164,85	
						2 381,50	*1,25	1	1 422,94	
						257,77	*1,25	1	154,02	
						41 011,26		1	19 603,38	
75	55,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-46,1748	422,20		1	- 19 495,00	
76	55,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	46,1748	444,48		1	20 523,78	
			НР от ФОТ	%	142	) *0,7=99,4%		99	315,68	
			СП от ФОТ	%	95	) *0,85*0,9=72,675%		73	232,78	
			ЗТР	чел-ч	38,3	*1,15				21,05
Всего по позиции									22 768,41	47 632,66
Итого по подразделу: Асфальт=478м2									46 549,95	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 89м										
77	56	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем: 0,0801=(0,89*100*0,09)/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,0801					
						977,90	*1,15	1	90,08	
							) *0,7=56%	56	50,44	
							) *0,85*0,9=34,425%	34	30,63	
							*1,15			14,19
Всего по позиции									171,15	2 136,70
78	57	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем: 0,016=(0,89*100*0,1*0,18)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,016					
						159,17	*1,15	1	2,93	
						3 336,44	*1,25	1	66,73	
						273,57	*1,25	1	5,47	
						15,82		1	0,25	
79	57,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м3	2,016	138,09		1	278,39	
				%	142	) *0,7=99,4%		99	8,32	
				%	95	) *0,85*0,9=72,675%		73	6,13	
				чел-ч	24,19	*1,15				0,45
Всего по позиции									362,75	22 671,88
80	58	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Объем: 0,89=89/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м бортового камня	0,89					
						523,43	*1,15	1	535,73	
						79,45	*1,25	1	88,39	
						9,02	*1,25	1	10,04	
						3 424,38		1	3 047,70	
81	58,1	403-8021	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	шт	89	58,45		1	5 202,05	
				%	142	) *0,7=99,4%		99	540,31	
				%	95	) *0,85*0,9=72,675%		73	398,41	
				чел-ч	76,08	*1,15				77,87
Всего по позиции									9 812,59	11 025,38
82	59	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 0,00756=(0,89*100*0,1*0,18)/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,00756					
						539,85	*1,15	1	4,69	
				%	80	) *0,7=56%		56	2,63	
				%	45	) *0,85*0,9=34,425%		34	1,59	
				чел-ч	88,5	*1,15				0,77
Всего по позиции									8,91	1 178,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	60	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 11,9691=0,0801*100*1,65-0,00756*100*1,65 ЭМ	1 Т ГРУЗА	11,9691					
						4,25		1	50,87	
			<b>Всего по позиции</b>						<b>50,87</b>	<b>4,25</b>
84	61	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза ЭМ	1 Т ГРУЗА	11,9691					
						6,65		1	79,59	
			<b>Всего по позиции</b>						<b>79,59</b>	<b>6,65</b>
<b>Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 89м</b>									<b>10 485,86</b>	
<b>Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -100м</b>										
85	62	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Объем: 0,09=(1*100*0,09)/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,09					
						977,90	*1,15	1	101,21	
				%	80		)*0,7=56%	56	56,68	
				%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	34,41	
				чел-ч	154		*1,15			15,94
			<b>Всего по позиции</b>						<b>192,30</b>	<b>2 136,67</b>
86	63	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  Объем: 0,008=(1*100*0,1*0,08)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,008					
						159,17	*1,15	1	1,46	
						3 336,44	*1,25	1	33,36	
						273,57	*1,25	1	2,74	
						15,82		1	0,13	
87	63,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м3 % % чел-ч	1,008 142 95 24,19	138,09	)*0,7=99,4% )*0,85*0,9=72,675% *1,15	1 99 73	139,19 4,16 3,07	0,22
			<b>Всего по позиции</b>						<b>181,37</b>	<b>22 671,25</b>
88	64	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Объем: 1=100/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м бортового камня	1					
						523,43	*1,15	1	601,94	
						79,45	*1,25	1	99,32	
						9,02	*1,25	1	11,28	
						3 424,38		1	3 424,38	
89	64,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	100	20,71		1	2 071,00	
90	64,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	550,19		1	-3 246,12	
91	64,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,94	550,19	к нр *0,86	1	1 617,56	
92	64,4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	484,14		1	-29,05	
93	64,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м3 % % чел-ч	0,0198 142 95 76,08	484,14	к нр *0,33 )*0,7=99,4% )*0,85*0,9=72,675% *1,15	1 99 73	9,59 607,09 447,65	87,49
			<b>Всего по позиции</b>						<b>5 603,36</b>	<b>5 603,36</b>
94	65	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 0,0088=(1*100*0,1*0,088)/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,0088					
						539,85	*1,15	1	5,46	
				%	80		)*0,7=56%	56	3,06	
				%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	1,86	
				чел-ч	88,5		*1,15			0,90
			<b>Всего по позиции</b>						<b>10,38</b>	<b>1 179,55</b>
95	66	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 13,398=0,09*100*1,65-0,0088*100*1,65 ЭМ	1 Т ГРУЗА	13,398					
						4,25		1	56,94	
			<b>Всего по позиции</b>						<b>56,94</b>	<b>4,25</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	67	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза ЭМ	1 Т ГРУЗА	13,398		6,65	1	89,10	
Всего по позиции									89,10	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -100м									6 133,45	

**Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки**

97	68	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,144					
			Объем: 0,144=144*0,1/100							
			ЗП			159,17	*1,15	1	26,36	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	600,56	
			в т ч ЗПМ			273,57	*1,25	1	49,24	
			МР			15,82		1	2,28	
98	68,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	18,144	100,57		1	1 824,74	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	74,84	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	55,19	
			ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			4,01
Всего по позиции									2 583,97	17 944,24
99	69	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,144					
			Объем: 0,144=(144*0,1)/100							
			ЗП			102,49	*1,15	1	16,97	
			ЭМ			2 140,68	*1,25	1	385,32	
			в т ч ЗПМ			174,33	*1,25	1	31,38	
			МР			11,30		1	1,63	
100	69,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	15,84	51,17		1	810,53	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	47,87	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	35,30	
			ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15			2,60
Всего по позиции									1 297,62	9 011,25
101	70	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхнос ти	0,144					
			Объем 0,144=144/1000							
			ЗП			198,65	*1,15	1	32,90	
			ЭМ			502,81	*1,25	1	90,51	
			в т ч ЗПМ			59,93	*1,25	1	10,79	
			МР			0,71		1	0,10	
102	70,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	144	2,68		1	385,92	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	43,25	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	31,89	
			ЗТР	чел-ч	30,75		*1,15			5,09
Всего по позиции									584,57	4 059,51
103	71	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2 тротуара	1,44					
			Объем: 1,44=144/100							
			ЗП			281,96	*1,15	1	466,92	
			ЭМ			402,98	*1,25	1	725,37	
			в т ч ЗПМ			5,54	*1,25	1	9,98	
			МР			7 836,71		1	11 284,86	
104	71,1	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-144	65,35		1	- 9 410,40	
105	71,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	м2	144	82,33		1	11 855,52	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	472,13	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	348,14	
			ЗТР	чел-ч	42,4		*1,15			70,21
Всего по позиции									15 742,54	10 932,32
Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки									20 208,70	

**Подраздел: Установка урн**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	72	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем: $0,0028=(5*2*0,2*0,2*0,7)/100$ ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,0028	1 778,00	*1,15	1	5,73	
				%	80	) *0,7=56%		56	3,21	
				%	45	) *0,85*0,9=34,425%		34	1,95	
				чел-ч	280		*1,15			0,90
Всего по позиции									10,89	3 889,29
107	73	Прайс-лист	Урна опрокидывающаяся кованая Габариты ящика: 300 x 300 x 400 мм Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки - из квадратной стали 10 x 10 мм, упоры - из профильной трубы 25x25 мм. Боковые стенки урны украшены декоративными элементами Металлокаркас окрашен краской по металлу 3в1 Hammerite. Цвет согласовывается с заказчиком Базисная стоимость: $792,27 = [7 000 / 1,2 / 7,51] + 2\%$ Трансп	ШТ	5	792,27		1	3 961,35	
Всего по позиции									3 961,35	792,27
108	74	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0014					
			Объем: $0,0014=(0,0028*100/2)/100$							
			ЗП			1 143,00	*1,15	1	1,84	
			ЭМ			1 586,13	*1,25	1	2,78	
			в т.ч. ЗПМ			238,68	*1,25	1	0,42	
			МР			51 415,49		1	71,98	
			НР от ФОТ	%	105	) *0,7=73,5%		74	1,67	
			СП от ФОТ	%	65	) *0,85*0,9=49,725%		50	1,13	
			ЗТР	чел-ч	180		*1,15			0,29
Всего по позиции									79,40	56 714,29
109	75	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: $0,0014=(0,0014*100)/100$ ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,0014	539,85	*1,15	1	0,87	
				%	80	) *0,7=56%		56	0,49	
				%	45	) *0,85*0,9=34,425%		34	0,30	
				чел-ч	88,5		*1,15			0,14
Всего по позиции									1,66	1 185,71
Итого по подразделу: Установка урн									4 053,30	
Подраздел: Установка скамеек										
110	76	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем: $0,0058=5*4*0,2*0,2*0,72/100$ ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м3 грунта	0,0058	1 778,00	*1,15	1	11,86	
				%	80	) *0,7=56%		56	6,64	
				%	45	) *0,85*0,9=34,425%		34	4,03	
				чел-ч	280		*1,15			1,87
Всего по позиции									22,53	3 884,48
111	77	Прайс-лист	Диван парковый 1900x800x800. Длина 1900 мм, ширина 800 мм, высота 800 мм. Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40x25 мм, уголка 40x40 мм, полосы 40 x 4 мм. Сиденье и спинка из пилотматериала. Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3 в 1". Деревянные элементы покрыты "Акватексом". Цвет согласовывается с потребителем. Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность. Базисная стоимость: $1 131,82 = [10 000 / 1,2 / 7,51] + 2\%$ Трансп	ШТ	5	1 131,82		1	5 659,10	
Всего по позиции									5 659,10	1 131,82
112	78	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0029					
			Объем: $0,0029=(0,0058*100/2)/100$							
			ЗП			1 143,00	*1,15	1	3,81	
			ЭМ			1 586,13	*1,25	1	5,75	
			в т.ч. ЗПМ			238,68	*1,25	1	0,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			МР			51 415,49		1	149,10	
			НР от ФОТ	%	105		) * 0,7 = 73,5%	74	3,46	
			СП от ФОТ	%	65		) * 0,85 * 0,9 = 49,725%	50	2,34	
			ЗТР	чел-ч	180		* 1,15			0,60
			Всего по позиции						164,46	56 710,34
113	79	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0029					
			Объем: 0,0029=(0,0029*100)/100							
			ЗП			539,85	) * 1,15	1	1,80	
			НР от ФОТ	%	80		) * 0,7 = 56%	56	1,01	
			СП от ФОТ	%	45		) * 0,85 * 0,9 = 34,425%	34	0,61	
			ЗТР	чел-ч	88,5		) * 1,15			0,30
			Всего по позиции						3,42	1 179,31
Итого по подразделу: Установка скамеек									5 849,51	
Итого по разделу: 2. ул. 25 Сентября 38К1									98 906,07	
			Итого с индексом на 4 квартал 2019г - 7,51						742 784,59	
			в том числе: основная заработная плата						20 205,66	
			эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ						77 261,60	
			заработная плата механизаторов						5 066,47	
			материалы						599 713,60	
			накладные расходы						23 402,36	
			сметная прибыль						17 134,89	
			Расчет компенсации НДС при УСН						136 710,38	
			Всего						879 494,97	
Раздел: 3. 25 Сентября 40										
Подраздел: Расчистка территории										
114	80	27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 10 см	100 М2 АСФАЛЬТ ОБЕТОНН ОГО ПОКРЫТИЯ	4,95					
			Объем: 4,95=495/100							
			ЗП			2,89		1	14,31	
			ЭМ			710,40		1	3 516,48	
			в т ч. ЗПМ			11,18		1	55,34	
			МР			0,40		1	1,98	
			НР от ФОТ	%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	68,95	
			СП от ФОТ	%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	50,84	
			ЗТР	чел-ч	0,42					2,08
			Всего по позиции						3 652,56	737,89
115	81	68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,74					
			Объем: 0,74=74/100							
			ЗП			479,87		1	355,10	
			ЭМ			887,45		1	656,71	
			в т ч. ЗПМ			92,87		1	68,72	
			НР от ФОТ	%	104		) * 0,7 = 72,8%	73	309,39	
			СП от ФОТ	%	60		) * 0,9 = 54%	54	228,86	
			ЗТР	чел-ч	68,26					50,51
			Всего по позиции						1 550,06	2 094,68
116	82	лг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	8,14					
			Объем: 8,14=95*0,11							
			ЭМ			3,52		1	28,65	
			Всего по позиции						28,65	3,52
117	83	лг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	0					
			Объем: 0=((4,95*100*0,08)-(441*0,06*1,26))*1,8							
			ЭМ			6,65		1	0,00	
			Всего по позиции						0,00	0,00
118	84	лг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	8,14					
			ЭМ			19,17		1	156,04	
			Всего по позиции						156,04	19,17
Итого по подразделу: Расчистка территории									5 387,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Подраздел: Дворовой проезд**  
**Подраздел: Асфальт=441м2**

119	85	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2646					
			Объем 0,2646=(441*0,06)/100							
			ЗП			159,17	*1,15	1	48,44	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	1 103,53	
			в т ч ЗПМ			273,57	*1,25	1	90,48	
			МР			15,82		1	4,19	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	137,53	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	101,41	
			ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			7,36
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 395,10 5 272,49</b>

120	86	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,2205					
			Объем 0,2205=0,441*1000*0,0005							
			ЭМ			39,46	*1,25	1	10,88	
			в т ч ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,94	
			МР			1 467,08		1	323,49	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	1,92	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	1,42	
			<b>Всего по позиции</b>							<b>337,71 1 531,56</b>

121	87	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,441					
			Объем 0,441=(0,441*1000)/1000							
			ЗП			299,89	*1,15	1	152,09	
			ЭМ			2 387,20	*1,25	1	1 315,94	
			в т ч ЗПМ			258,04	*1,25	1	142,24	
			МР			40 886,68		1	8 031,03	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	291,39	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	214,86	
			ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			19,42
			<b>Всего по позиции</b>							<b>20 005,31 45 363,51</b>

122	88	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,1323					
			Объем 0,1323=0,441*1000*0,0003							
			ЭМ			39,46	*1,25	1	6,53	
			в т ч ЗПМ			7,02	*1,25	1	1,16	
			МР			1 467,08		1	194,09	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	1,15	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	0,85	
			<b>Всего по позиции</b>							<b>202,62 1 531,52</b>

123	89	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,441					
			Объем 0,441=441/1000							
			ЗП			299,89	*1,15	1	152,09	
			ЭМ			2 381,50	*1,25	1	1 312,80	
			в т ч ЗПМ			257,77	*1,25	1	142,09	
			МР			41 011,26		1	8 085,97	

124	89,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-42,6006	422,20		1	17 985,97	
-----	------	----------	--	---	----------	--------	--	---	-----------	--

125	89,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	42,6006	444,48		1	18 935,11	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	291,24	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	214,75	
			ЗТР	чел-ч	38,3		*1,15			19,42
			<b>Всего по позиции</b>							<b>21 005,99 47 632,63</b>

**Итого по подразделу: Асфальт=441м2**

**42 946,73**

**Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 87м**

126	90	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0783					
			Объем 0,0783=(0,87*100*0,09)/100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			977,90	*1,15	1	88,06	
			НР от ФОТ	%	80		)*0,7=56%	56	49,31	
			СП от ФОТ	%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	29,94	
			ЗТР	чел-ч	154		*1,15			13,87
Всего по позиции									167,31	2 136,78
127	91	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0157					
			Объем: 0,0157=(0,87*100*0,1*0,18)/100							
			ЗП			159,17	*1,15	1	2,87	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	65,48	
			в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	5,37	
			МР			15,82		1	0,25	
128	91,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,9782	138,09		1	273,17	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	8,16	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	6,02	
			ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			0,44
Всего по позиции									355,95	22 671,97
129	92	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,87					
			Объем: 0,87=87/100							
			ЗП			523,43	*1,15	1	523,69	
			ЭМ			79,45	*1,25	1	86,41	
			в т.ч. ЗПМ			9,02	*1,25	1	9,81	
			МР			3 424,38		1	2 979,21	
130	92,1	403-8021	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	87	58,45		1	5 085,15	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	528,17	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	389,46	
			ЗТР	чел-ч	76,08		*1,15			76,12
Всего по позиции									9 592,09	11 025,39
131	93	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,00648					
			Объем: 0,00648=(0,87*100*0,1*0,18)/100							
			ЗП			539,85	*1,15	1	4,02	
			НР от ФОТ	%	80		)*0,7=56%	56	2,25	
			СП от ФОТ	%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	1,37	
			ЗТР	чел-ч	88,5		*1,15			0,66
Всего по позиции									7,64	1 179,01
132	94	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	11,8503					
			Объем: 11,8503=0,0783*100*1,65-0,00648*100*1,65							
			ЭМ			4,25		1	50,36	
Всего по позиции									50,36	4,25
133	95	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	11,8503					
			ЭМ			6,65		1	78,80	
Всего по позиции									78,80	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 87м									10 252,15	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -104м										
134	96	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0936					
			Объем: 0,0936=(1,04*100*0,09)/100							
			ЗП			977,90	*1,15	1	105,26	
			НР от ФОТ	%	80		)*0,7=56%	56	58,95	
			СП от ФОТ	%	45		)*0,85*0,9=34,425%	34	35,79	
			ЗТР	чел-ч	154		*1,15			16,58
Всего по позиции									200,00	2 136,75
135	97	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0083					
			Объем: 0,0083=(1,04*100*0,1*0,08)/100							
			ЗП			159,17	*1,15	1	1,52	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	34,62	
			в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	2,84	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			МР			15,82		1	0,13	
136	97,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм		м3	1,0458	138,09	1	144,41	
			НР от ФОТ		%	142	) *0,7=99,4%	99	4,32	
			СП от ФОТ		%	95	) *0,85*0,9=72,675%	73	3,18	
			ЗТР		чел-ч	24,19	*1,15			0,23
Всего по позиции									188,18	22 672,29
137	98	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня		1,04				
			Объем: 1,04=104/100							
			ЗП				523,43	*1,15	1	626,02
			ЭМ				79,45	*1,25	1	103,29
			в т ч. ЗПМ				9,02	*1,25	1	11,73
			МР				3 424,38		1	3 561,36
138	98,1	403-8023	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)							
139	98,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	шт	104	20,71		1	2 153,84	
140	98,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-6,136	550,19		1	- 3 375,97	
141	98,4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,0624	484,14	к нр *0,86	1	2 101,73	
142	98,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,020592	484,14	к нр *0,33	1	9,97	
			НР от ФОТ		%	142	) *0,7=99,4%	99	631,37	
			СП от ФОТ		%	95	) *0,85*0,9=72,675%	73	465,56	
			ЗТР		чел-ч	76,08	*1,15			90,99
Всего по позиции									6 246,96	6 006,69
143	99	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,00656					
			Объем 0,00656=(1,04*100*0,1*0,088)/100							
			ЗП				539,85	*1,15	1	4,07
			НР от ФОТ		%	80	) *0,7=56%	56	2,28	
			СП от ФОТ		%	45	) *0,85*0,9=34,425%	34	1,38	
			ЗТР		чел-ч	88,5	*1,15			0,67
Всего по позиции									7,73	1 178,35
144	100	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 Т ГРУЗА	14,3616					
			Объем: 14,3616=0,0936*100*1,65							
			0,00656*100*1,65							
			ЭМ				4,25		1	61,04
Всего по позиции									61,04	4,25
145	101	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	14,3616					
			ЭМ				6,65		1	95,50
Всего по позиции									95,50	6,65
Итого по подразделу: Установка бортовых камней БР 100.20.8 -104м									6 799,41	
Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки										
146	102	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,146					
			Объем: 0,146=(146*0,1)/100							
			ЗП				159,17	*1,15	1	26,73
			ЭМ				3 336,44	*1,25	1	608,90
			в т ч. ЗПМ				273,57	*1,25	1	49,93
			МР				15,82		1	2,31
147	102,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	18,396	100,57		1	850,09	
			НР от ФОТ		%	142	) *0,7=99,4%	99	75,89	
			СП от ФОТ		%	95	) *0,85*0,9=72,675%	73	55,96	
			ЗТР		чел-ч	24,19	*1,15			4,06
Всего по позиции									2 619,88	17 944,38
148	103	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,146					
			Объем: 0,146=(146*0,1)/100							
			ЗП				102,49	*1,15	1	17,21
			ЭМ				2 140,68	*1,25	1	390,67
			в т ч. ЗПМ				174,33	*1,25	1	31,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	103,1	408-0122	МП Песок природный для строительных работ средний НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			11,30		1	1,65	
				м3	16,06	51,17		1	821,79	
				%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	48,53	
				%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	35,78	
				чел-ч	15,72		* 1,15			2,64
Всего по позиции									1 315,63	9 011,16
150	104	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной Объем: 0,146=146/1000	1000 м2 поверхнос ти	0,146					
			ЗП			198,65	* 1,15	1	33,35	
			ЭМ			502,81	* 1,25	1	91,76	
			в т.ч. ЗПМ			59,93	* 1,25	1	10,94	
			МП			0,71		1	0,10	
151	104,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м2	146	2,68		1	391,28	
				%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	43,85	
				%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	32,33	
				чел-ч	30,75		* 1,15			5,16
Всего по позиции									592,67	4 059,38
152	105	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком Объем: 1,46=146/100	100 м2 тротуара	1,46					
			ЗП			281,96	* 1,15	1	473,41	
			ЭМ			402,98	* 1,25	1	735,45	
			в т.ч. ЗПМ			5,54	* 1,25	1	10,12	
			МП			7 836,71		1	11 441,60	
153	105,1	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-146	65,35		1	- 9 541,10	
154	105,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м2	146	82,33		1	12 020,18	
				%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	478,69	
				%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	352,98	
				чел-ч	42,4		* 1,15			71,19
Всего по позиции									15 961,21	10 932,34

Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

20 489,39

Итого по разделу: 3. 25 Сентября 40

85 874,99

Итого с индексом на 4 квартал 2019г - 7,51  
в том числе основная заработная плата  
эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ  
заработная плата механизаторов  
материалы  
накладные расходы  
сметная прибыль  
Расчет компенсации НДС при УСН  
Всего

644 921,17  
19 738,08  
74 163,65  
4 765,25  
506 781,03  
22 780,38  
16 692,78  
117 469,72  
762 390,89

#### Раздел: 4. 25 Сентября 42

##### Подраздел: Расчистка территории

155	106	27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см	100 м2 АСФАЛЬТ ОБЕТОНН ОГО ПОКРЫТИ Я	4,1					
			Объем 4,1=410/100							
			ЗП			2,89		1	11,85	
			ЭМ			710,40		1	2 912,64	
			в т.ч. ЗПМ			11,18		1	45,84	
			МП			0,40		1	1,64	
			НР от ФОТ	%	142		) * 0,7 = 99,4%	99	57,11	
			СП от ФОТ	%	95		) * 0,85 * 0,9 = 72,675%	73	42,11	
			ЗТР	чел-ч	0,42					1,72
Всего по позиции									3 025,35	737,89
156	107	68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 0,9=90/100	100 м	0,9					
			ЗП			479,87		1	431,88	
			ЭМ			887,45		1	798,71	
			в т.ч. ЗПМ			92,87		1	83,58	
			НР от ФОТ	%	104		) * 0,7 = 72,8%	73	376,29	
			СП от ФОТ	%	60		) * 0,9 = 54%	54	278,35	
			ЗТР	чел-ч	68,26					61,43
Всего по позиции									1 885,23	2 094,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
157	108	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного, с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	9,9							
			Объем: 9,9=90*0,11 ЭМ					3,52	1	34,85		
Всего по позиции										34,85	3,52	
158	109	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза Объем: 0=((410*0,08)-(410*0,06*1,26))*1,8 ЭМ	1 Т ГРУЗА	0							
								6,65	1	0,00		
Всего по позиции										0,00	0,00	
159	110	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза ЭМ	1 Т ГРУЗА	9,9							
								19,17	1	189,78		
Всего по позиции										189,78	19,17	
Итого по подразделу: Расчистка территории										5	135,21	
Подраздел: Дворовой проезд Подраздел: Асфальт=410м2												
160	111	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,246							
			Объем: 0,246=(410*0,06)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	% % чел-ч	142 95 24,19		159,17 3 336,44 273,57 15,82 )*0,7=99,4% )*0,85*0,9=72,675% )*1,15	*1,15 *1,25 *1,25 1 1 99 73	1 1 1 1 1 73	45,03 1 025,96 84,12 3,89 127,86 94,28		
Всего по позиции										1	297,02	5 272,44
161	112	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,205							
			Объем: 0,205=0,41*1000*0,0005 ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	% %	142 95		39,46 7,02 1 467,08 )*0,7=99,4% )*0,85*0,9=72,675%	*1,25 *1,25 1 99 73	1 1 1 99 73	10,11 1,80 300,75 1,78 1,31		
Всего по позиции										313,95	1 531,46	
162	113	27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем: 0,41=410/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1000 м2 покрытия	0,41		299,89 2 387,20 258,04 40 886,68 )*0,7=99,4% )*0,85*0,9=72,675% )*1,15	*1,15 *1,25 *1,25 1 99 73	1 1 1 16 99 73	141,40 1 223,44 132,25 16 763,54 270,91 199,76		
Всего по позиции										18	599,05	45 363,54
163	114	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 Т	0,123							
			Объем: 0,123=0,41*1000*0,0003 ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	% %	142 95		39,46 7,02 1 467,08 )*0,7=99,4% )*0,85*0,9=72,675%	*1,25 *1,25 1 99 73	1 1 1 99 73	6,07 1,08 180,45 1,07 0,79		
Всего по позиции										188,38	1 531,54	
164	115	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем: 0,41=410/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1000 м2 покрытия	0,41		299,89 2 381,50 257,77 41 011,26 )*1,15 )*1,25 )*1,25 1	*1,15 *1,25 *1,25 1	1 1 1 16	141,40 1 220,52 132,11 814,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	115,1	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А							
				m	-39,606	422,20		1	- 16 721,65	
166	115,2	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В							
				m	39,606	444,48		1	17 604,07	
		НР от ФОТ		%	142	)*0,7=99,4%		99	270,77	
		СП от ФОТ		%	95	)*0,85*0,9=72,675%		73	199,66	
		ЗТР		чел-ч	38,3	*1,15				18,06
Всего по позиции									19 529,39	47 632,66
Итого по подразделу: Асфальт=410м2									39 927,79	
Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 -96м										
167	116	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0864					
		Объем: 0,0864=(0,96*100*0,09)/100								
		ЗП				977,90	*1,15	1	97,16	
		НР от ФОТ		%	80	)*0,7=56%		56	54,41	
		СП от ФОТ		%	45	)*0,85*0,9=34,425%		34	33,03	
		ЗТР		чел-ч	154	*1,15				15,30
Всего по позиции									184,60	2 136,57
168	117	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0173					
		Объем: 0,0173=(0,96*100*0,1*0,18)/100								
		ЗП				159,17	*1,15	1	3,17	
		ЭМ				3 336,44	*1,25	1	72,15	
		в т ч. ЗПМ				273,57	*1,25	1	5,92	
		МР				15,82		1	0,27	
169	117,1	408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,1798	138,09		1	301,01	
		НР от ФОТ		%	142	)*0,7=99,4%		99	9,00	
		СП от ФОТ		%	95	)*0,85*0,9=72,675%		73	6,64	
		ЗТР		чел-ч	24,19	*1,15				0,48
Всего по позиции									392,24	22 672,83
170	118	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,96					
		Объем: 0,96=96/100								
		ЗП				523,43	*1,15	1	577,86	
		ЭМ				79,45	*1,25	1	95,35	
		в т ч. ЗПМ				9,02	*1,25	1	10,83	
		МР				3 424,38		1	3 287,40	
171	118,1	403-8021	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	96	58,45		1	5 611,20	
		НР от ФОТ		%	142	)*0,7=99,4%		99	582,80	
		СП от ФОТ		%	95	)*0,85*0,9=72,675%		73	429,74	
		ЗТР		чел-ч	76,08	*1,15				83,99
Всего по позиции									10 584,35	11 025,36
172	119	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0099					
		Объем: 0,0099=(0,96*100*0,1*0,18)/100								
		ЗП				539,85	*1,15	1	6,15	
		НР от ФОТ		%	80	)*0,7=56%		56	3,44	
		СП от ФОТ		%	45	)*0,85*0,9=34,425%		34	2,09	
		ЗТР		чел-ч	88,5	*1,15				1,01
Всего по позиции									11,68	1 179,80
173	120	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	12,6225					
		Объем: 12,6225=0,0864*100*1,65-0,0099*100*1,65								
		ЭМ				4,25		1	53,65	
Всего по позиции									53,65	4,25
174	121	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	12,6225					
		ЭМ				6,65		1	83,94	
Всего по позиции									83,94	6,65

11 310.46

## 4.14

50.01	2 137.18
-------	----------

0,06

47,60	22 666,67
-------	-----------

**22,75**

1 762,12	6 777,38
----------	----------

0,24

2,75	1 175,21
------	----------

4,25

14,88	4,25
-------	------

6.65

23,28	6,65
-------	------

1 900,64

## 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	128	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,036					
			Объем: 0,036=(36*0,1)/100							
			ЗП			159,17	*1,15	1	6,59	
			ЭМ			3 336,44	*1,25	1	150,14	
			в т.ч. ЗПМ			273,57	*1,25	1	12,31	
			МР			15,82		1	0,57	
188	128,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	4,536	100,57		1	456,19	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	18,71	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	13,80	
			ЗТР	чел-ч	24,19		*1,15			1,00
Всего по позиции									646,00	17 944,44
189	129	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,036					
			Объем: 0,036=(36*0,1)/100							
			ЗП			102,49	*1,15	1	4,24	
			ЭМ			2 140,68	*1,25	1	96,33	
			в т.ч. ЗПМ			174,33	*1,25	1	7,84	
			МР			11,30		1	0,41	
190	129,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,96	51,17		1	202,63	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	11,96	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	8,82	
			ЗТР	чел-ч	15,72		*1,15			0,65
Всего по позиции									324,39	9 010,83
191	130	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне, сплошной	1000 м2 поверхнос ти	0,036					
			Объем: 0,036=36/1000							
			ЗП			198,65	*1,15	1	8,22	
			ЭМ			502,81	*1,25	1	22,63	
			в т.ч. ЗПМ			59,93	*1,25	1	2,70	
			МР			0,71		1	0,03	
192	130,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	36	2,68		1	96,48	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	10,81	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	7,97	
			ЗТР	чел-ч	30,75		*1,15			1,27
Всего по позиции									146,14	4 059,44
193	131	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов. песком	100 м2 тротуара	0,36					
			Объем: 0,36=36/100							
			ЗП			281,96	*1,15	1	116,73	
			ЭМ			402,98	*1,25	1	181,34	
			в т.ч. ЗПМ			5,54	*1,25	1	2,49	
			МР			7 836,71		1	2 821,22	
194	131,1	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-36	65,35		1	- 2 352,60	
195	131,2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая	м2	36	82,33		1	2 963,88	
			НР от ФОТ	%	142		)*0,7=99,4%	99	118,03	
			СП от ФОТ	%	95		)*0,85*0,9=72,675%	73	87,03	
			ЗТР	чел-ч	42,4		*1,15			17,55
Всего по позиции									3 935,63	10 932,31
Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки									5 052,16	
Итого по разделу: 4. 25 Сентября 42									63 326,26	
			Итого с индексом на 4 квартал 2019г - 7,51						475 580,21	
			в том числе основная заработная плата						13 340,24	
			эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ						58 005,96	
			заработная плата механизаторов						3 954,17	
			материалы						373 082,91	
			накладные расходы						15 691,62	
			сметная прибыль						11 505,32	
			Расчет компенсации НДС при УСН						87 100,21	
			Всего						562 680,42	
Итого по локальной смете:									365 064,59	
			Итого с индексом на 4 квартал 2019г - 7,51						2 741 635,07	
			в том числе основная заработная плата						84 362,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

эксплуатация машин и механизмов без ЗПМ	301 838,24
заработная плата механизаторов	20 392,58
материалы	2 169 188,78
накладные расходы	95 715,78
сметная прибыль	70 136,87
Расчет компенсации НДС при УСН (2138127,19+310180,05+95675,8280+712770407,13*0,15)*0,2	499 586,82
Всего	3 241 221,89
Всего с повышающим коэффициентом по контракту -1,03913213201	3 368 057,81

Сдал Директор ООО "Эрудит"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

С.Н. Степанченко

Принял Начальник Управления ЖОХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов

Расценки соответствуют смете  
/инженер-сметчик/

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕЛИ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

*Юлия А.Е. Юлиен*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Объемы в п. 10 99, тн8 подтверждены только  
по протоколам

МКУ «Строитель»  
СОГЛАСОВАНО  
20\_\_ г.  
Подпись \_\_\_\_\_

*по результатам*