


СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Смолград"

С.Н. Степанченко

2020 г



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2020 г

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

## СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №01

Благоустройство дворовой территории в районе домов №38, 38А, 40, 42 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске

(наименование работ и затрат наименование объекта)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество утвержденной смете	Заявленный объем (факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел: 1. ул. 25 Сентября 38</b>						
<b>Подраздел: Расчистка территории</b>						
1	ТЕР68-3-3	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (1 м3)	12	12		
2	ТЕРпг01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках леса пиленного, погонажа плотничный, шпал (т)	7,2 12*0,6	7,2		
3	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (т)	7,2 12*0,6	7,2		
4	ТЕР27-12-010-3	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 (100м3)	0,0536 5,36/100	0,0536		
5	ТЕР27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100м2)	5,75 575/100	3,89	1,86	
6	ТЕР68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100м)	4 51 451/100	1,8	2,97	
7	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (т)	37,2465 536/100*1,8+273*0,11+17 8*0,04	19,8965	17,35	
8	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (т)	4,554 (575*0,08-576*0,06)*1,8	0	4,544	
9	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (т)	37,2465	19,8965	17,35	
<b>Подраздел: Дворовой проезд</b>						
<b>Подраздел: Асфальт S=122м2</b>						
10	ТЕР27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100м3)	0,522 261*0,2/100	0,122	0,4	
11	ТССЦ408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	57,42 52,2*1,1	13,42	44	
12	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м3)	0,1566 261*0,06/100	0,1566	0	
13	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	19,7316 (15,66*1,26)	19,7316	0	
14	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,1566 261*0,0005	0,0732	0,0834	
15	ТЕР27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,261 261/1000	0,122	0,139	
16	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,0783	0,0366	0,0417	
17	ТЕР27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,261 261/1000	0,122	0,1397	

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7
18	ТССЦ410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-25,2126	-11,7852	-13,4274	
19	ТССЦ410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	25,2126 0,261*96,6	11,7852	13,4274	
<b>Подраздел: Асфальт=393м2</b>						
20	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100м3)	0,345 575*0,06/100	0,2358	0,1398	
21	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,2875 575*0,0005	0,1965	0,091	
22	ТЕР27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,575 575/1000	0,393	-0,132	
23	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,1725	0,1179	0,0546	
24	ТЕР27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,575 575/1000	0,393	0,182	
25	ТССЦ410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-55,545	-37,9638	-17,5812	
26	ТССЦ410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	55,545 575*96,6	37,9638	17,5812	
<b>Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 179м</b>						
27	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100м3)	0,2457	0,1611	0,0846	
28	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м3)	0,0491 273*0,18*0,1/100	0,0322	0,0169	
29	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	6,1866 (4,91*1,26)	4,0572	2,1294	
30	ТЕР27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100м)	2,73	1,79	0,94	
31	ТССЦ408-0021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	273	179	94	
32	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100м30)	0,0491 (273*0,1*0,18) / 100	0,01854	0,01922	
33	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (т)	32,439 24,57*1,65-4,91*1,65	23,5224	8,9166	
34	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (т)	32,439 24,57*1,65-4,91*1,65	23,5224	8,9166	
<b>Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -95м</b>						
35	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100м3)	0,1602	0,0855	0,0747	
36	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м3)	0,0142 178*0,1*0,08/100	0,0076	0,0066	
37	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	1,7892 (1,42*1,26)	0,9576	5,229	
38	ТЕР27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100м)	1,78	0,95	0,83	
39	ТССЦ403-8023	Камни бортовые БР 100 20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	178	95	83	
40	ТССЦ401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-10,502	-5,605	-4,897	
41	ТССЦ408-0019	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)(м3)	9,03172	4,8203	4,21142	
42	ТССЦ408-0020	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,1068	-0,057	-0,0498	
43	ТССЦ408-0021	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,035244	0,01881	0,016434	

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7
44	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100м3)	0,0157 (178*0,1*0,088) / 100	0,00836	0,00734	
45	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (т)	23,8425 16,02*1,65-1,57*1,65	12,7281	11,1144	
46	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (т)	23,8425 16,02*1,65-1,57*1,65	12,7281	11,1144	
<b>Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки</b>						
47	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м3)	0,223 223*0,1/100	0,159	0,064	
48	ТССЦ408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	28,098 22,3*1,26	20,034	8,064	
49	ТЕР27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100м3)	0,223 223*0,1/100	0,159	-4,377	
50	ТССЦ408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	24,53 22,3*1,1	17,49	7,04	
51	ТЕР27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000м2)	0,223	0,159	0,064	
52	ТССЦ101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2)	223	159	64	
53	ТЕР27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100м2)	2,23	1,59	0,64	
54	ТССЦ403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-223	-159	-64	
55	ТССЦ403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая (м2)	223	159	64	
<b>Подраздел: Установка урн</b>						
56	ТЕР01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3)	0,0011 (2*2*0,2*0,2*0,7) / 100	0,0011		
57	Прайс-лист	Урна опрокидывающаяся кованая. Габариты ящика 300 х 300 х 400 мм. Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки - из квадратной стали 10 х 10 мм, упоры - из профильной трубы 25х25 мм. Боковые стенки урны украшены декоративными элементами. Металлокаркас окрашен краской по металлу 3в1 Hammerite. Цвет согласовывается с заказчиком. (шт)	2	2		
58	ТЕР06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки (100м3)	0,0006	0,0006		
59	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100м3)	0,0006	0,0006		
<b>Подраздел: Установка скамеек</b>						
60	ТЕР01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3)	0,0023 (2*4*0,2*0,2*0,72) / 100	0,0023		
61	Прайс-лист	Диван парковый 1900х800х800. Длина 1900 мм, ширина 800 мм, высота 800 мм. Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40х25 мм, уголка 40х40 мм, полосы 40 х 4 мм. Сиденье и спинка из пиломатериала. Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3 в 1". Деревянные элементы покрыты "Акватексом". Цвет согласовывается с потребителем. Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность. (шт)	2	2		
62	ТЕР06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки (100м3)	0,0012	0,0012		
63	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100м3)	0,0012	0,0006	0,0006	
<b>Раздел: 2. ул. 25 Сентября 38А</b>						
<b>Подраздел: Расчистка территории</b>						
64	ТЕР46-04-001-2	Разборка бетонных фундаментов (бетонное основание скамеек) (м3)	0,168	0,168	0	

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7
65	ТЕР27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100м2)	6,02 602/100	5,06	96	
66	ТЕР68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100м)	2,87 287/100	0,77	1,72	
67	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (т)	24,9732	8,8732	16,1	
68	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (т)	4,7678	0	4,7678	
69	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (т)	24,9732	8,8732	16,1	

Подраздел: Дворовой проезд

Подраздел: Асфальт=478м2

70	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100м3)	0,3612 602*0,06/100	0,2868	0,0744	
71	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,301 602*0,0005	0,239	0,062	
72	ТЕР27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,602 602/1000	0,478	5,542	
73	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,1806	0,1434	0,0372	
74	ТЕР27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,602 602/1000	0,473	0,129	
75	ТССЦ410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-58,1532	-46,1748	-11,9784	
76	ТССЦ410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	58,1532	46,1748	11,9784	

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 89м

77	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100м3)	0,1683	0,0801	0,0882	
78	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м3)	0,0337 187*0,18*0,1/100	0,016	0,0177	
79	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	4,2462 (3,37*1,26)	2,016	2,2302	
80	ТЕР27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100м)	1,87	0,89	0,98	
81	ТССЦ408-0017	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	187	89	98	
82	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100м30)	0,0337 (187*0,1*0,18) / 100	0,00756	0,02614	
83	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (т)	22,209 16,83*1,65-3,37*1,65	11,9691	10,2399	
84	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (т)	22,209 16,83*1,65-3,37*1,65	11,9691	10,2399	

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -100м

85	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100м3)	0,09	0,09	0	
86	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м3)	0,008 100*0,1*0,08/100	0,008	0	
87	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	1,008 (0,8*1,26)	1,008		

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7
88	ТЕР27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100м)	1	1	0	
89	ТССЦ403-8023	Камни бортовые БР 100 20/8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	100	100	0	
90	ТССЦ401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-5,9	-5,9	0	
91	ТССЦ408-0019	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	5,074	2,94	2,134	
92	ТССЦ408-0020	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,06	-0,06	0	
93	ТССЦ408-0021	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,0198	0,0198	0	
94	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100м3)	0,088 (100*0,1*0,088) / 100	0,088	0	
95	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (т)	13,398 9*1,65-8,8*1,65	13,398	0	
96	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (т)	13,398 9*1,65-8,8*1,65	13,398	0	
<b>Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки</b>						
97	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м3)	0,213 213*0,1/100	0,144	0,069	
98	ТССЦ408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	26,838 21,3*1,26	18,144	8,694	
99	ТЕР27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100м3)	0,213 213*0,1/100	0,144	0,069	
100	ТССЦ408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	23,43 21,3*1,1	15,84	7,59	
101	ТЕР27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000м2)	0,213	0,144	0,069	
102	ТССЦ101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2)	213	144	69	
103	ТЕР27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100м2)	2,13	1,44	0,69	
104	ТССЦ403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-213	-144	-69	
105	ТССЦ403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая (м2)	213	144	69	
<b>Подраздел: Установка урн</b>						
106	ТЕР01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3)	0,0028 (5*2*0,2*0,2*0,7) / 100	0,0028		
107	Прайс-лист	Урна опрокидывающаяся кованая. Габариты ящика: 300 х 300 х 400 мм. Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки - из квадратной стали 10 х 10 мм, упоры - из профильной трубы 25х25 мм. Боковые стенки урны украшены декоративными элементами. Металлокаркас окрашен краской по металлу 3в1 Hammerite. Цвет согласовывается с заказчиком. (шт)	5	5		
108	ТЕР06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки (100м3)	0,0014	0,0014		
109	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100м3)	0,0014	0,0014		
<b>Подраздел: Установка скамеек</b>						
110	ТЕР01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3)	0,0058 (5*4*0,2*0,2*0,72) / 100	0,0058		
111	Прайс-лист	Диван парковый 1900х800х800. Длина 1900 мм, ширина 800 мм, высота 800 мм. Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40х25 мм, уголка 40х40 мм, полосы 40 х 4 мм. Сиденье и спинка из пиломатериала. Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3 в 1". Деревянные элементы покрыты "Аквадексом". Цвет согласовывается с потребителем. Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность. (шт)	5	5		
112	ТЕР06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки (100м3)	0,0029	0,0029		
113	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100м3)	0,0029	0,0029		

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7
<b>Раздел: 3. 25 Сентября 40</b>						
<b>Подраздел: Расчистка территории</b>						
114	ТЕР27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100м2)	5,57 557/100	4,95	0,62	
115	ТЕР68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100м)	3,61 361/100	0,74	2,87	
116	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (т)	26,41	8,14	18,27	
117	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (т)	4,4114	0	4,4114	
118	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (т)	26,41	8,14	18,27	
<b>Подраздел: Дворовой проезд</b>						
<b>Подраздел: Асфальт=441м2</b>						
119	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтогранулята (100м3)	0,3342 557*0,06/100	0,2646	0,0696	
120	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,2785 557*0,0005	0,2205	0,058	
121	ТЕР27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,557 557/1000	0,441	0,051	
122	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,1806	0,1323	0,0483	
123	ТЕР27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,557 557/1000	0,441	0,051	
124	ТССЦ410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-53,8062	-42,6006	-11,2056	
125	ТССЦ410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	53,8062	42,6006	11,2056	
<b>Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 87м</b>						
126	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100м3)	0,1539	0,0783	0,0756	
127	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100м3)	0,0308 171*0,18*0,1/100	0,0157	0,0151	
128	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	3,8808 (3,08*1,26)	1,9782	1,9026	
129	ТЕР27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100м)	1,71	0,87	0,84	
130	ТССЦ408-0017	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	171	87	84	
131	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100м30)	0,0308 (171*0,1*0,18) / 100	0,00648	0,02432	
132	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (т)	20,3115 15,39*1,65-3,08*1,65	11,8503	8,4612	
133	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (т)	20,3115 15,39*1,65-3,08*1,65	11,8503	8,4612	
<b>Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -104м</b>						
134	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100м3)	0,171	0,0936	0,0774	
135	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100м3)	0,0152 190*0,1*0,08/100	0,00832	0,00688	

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7
136	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	1,9152 (1,52*1,26)	1,04832	0,86688	
137	ТЕР27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100м)	1,9	1,04	0,86	
138	ТССЦ403-8023	Камни бортовые БР 100 20,8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	190	104	86	
139	ТССЦ401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-11,21	-6,136	-5,074	
140	ТССЦ408-0019	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	9,6406	3,82	5,8206	
141	ТССЦ408-0020	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,114	-0,0624	-0,0516	
142	ТССЦ408-0021	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,03762	0,020592	0,017028	
143	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I (100м3)	0,0167 (190*0,1*0,088) / 100	0,00656	0,007548	
144	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (т)	25,4595 17,1*1,65-1,67*1,65	14,3616	11,0979	
145	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (т)	25,4595 17,1*1,65-1,67*1,65	14,3616	11,0979	
<b>Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки</b>						
146	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м3)	0,2 200*0,1/100	0,146	0,049	
147	ТССЦ408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	25,2 200*1,26	18,396	6,804	
148	ТЕР27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100м3)	0,2 200*0,1/100	0,146	0,054	
149	ТССЦ408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	22 20*1,1	16,06	5,39	
150	ТЕР27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000м2)	0,2	0,146	0,054	
151	ТССЦ101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс-150 (м2)	200	146	54	
152	ТЕР27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100м2)	2	1,46	0,54	
153	ТССЦ403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-200	-146	-54	
154	ТССЦ403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая (м2)	200	146	54	
<b>Раздел: 4. 25 Сентября 42</b>						
<b>Подраздел: Расчистка территории</b>						
155	ТЕР27-03-011-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезирования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 10 см (100м2)	6,01 601/100	4,1	1,91	
156	ТЕР68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100м)	2,17 217/100	0,9	1,27	
157	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (т)	16,87	9,9	6,97	
158	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (т)	4,4114	0	4,4114	
159	пг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (т)	16,87	9,9	6,97	
<b>Подраздел: Дворовой проезд</b>						
<b>Подраздел: Асфальт=410м2</b>						
160	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100м3)	0,3606 601*0,06/100	0,246	0,1176	
161	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,3005 601*0,0005	0,205	0,098	
162	ТЕР27-06-020-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000м2)	0,601 601/1000	0,41	0,196	
163	ТЕР27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (т)	0,1803	0,123	0,0573	

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7
164	ТЕР27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000м <sup>2</sup> )	0,601 601/1000	0,41	0,196	
165	ТССЦ410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-58,0566	-39,606	-18,4506	
166	ТССЦ410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	58,0566	39,606	18,4506	
<b>Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 96м</b>						
167	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100м <sup>3</sup> )	0,1053	0,0864	0,0189	
168	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м <sup>3</sup> )	0,0211 96*0,18*0,1/100	0,01728	0,01352	
169	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м <sup>3</sup> )	2,6586 (2,11*1,26)	2,17728	0,48132	
170	ТЕР27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100м)	1,17	0,96	0,21	
171	ТССЦ408-0017	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)	117	96	21	
172	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100м <sup>3</sup> )	0,0211 (117*0,1*0,18) / 100	0,0099	0,0112	
173	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (т)	13,893 10,53*1,65-2,11*1,65	12,6225	1,2705	
174	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (т)	13,893 10,53*1,65-2,11*1,65	12,6225	1,2705	
<b>Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -26м</b>						
175	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100м <sup>3</sup> )	0,09	0,0234	0,0666	
176	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м <sup>3</sup> )	0,008 100*0,1*0,08/100	0,0021	0,0059	
177	ТССЦ408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м <sup>3</sup> )	1,008 (0,8*1,26)	0,2646	0,7056	
178	ТЕР27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100м)	1	0,26	0,74	
179	ТССЦ403-8023	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)	100	26	74	
180	ТССЦ401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м <sup>3</sup> )	-5,9	-1,77	-4,13	
181	ТССЦ408-0019	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)(м <sup>3</sup> )	5,074	1,31924	3,75476	
182	ТССЦ408-0020	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м <sup>3</sup> )	-0,06	-0,0156	-0,0444	
183	ТССЦ408-0021	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м <sup>3</sup> )	0,0198	0,005148	0,014652	
184	ТЕР01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100м <sup>3</sup> )	0,088 (100*0,1*0,088) / 100	0,02288	0,08536	
185	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (т)	13,398 9*1,65-8,8*1,65	3,5	9,3786	
186	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (т)	13,398 9*1,65-8,8*1,65	3,5	9,3786	
<b>Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки</b>						
187	ТЕР27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100м <sup>3</sup> )	0,1 100*0,1/100	0,036	0,059	
188	ТССЦ408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м <sup>3</sup> )	12,6 10*1,26	4,536	7,434	
189	ТЕР27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100м <sup>3</sup> )	0,1 100*0,1/100	0,036	0,064	
190	ТССЦ408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м <sup>3</sup> )	11 10*1,1	3,96	7,04	



1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7
191	ТЕР27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000м2)	0.1	0,036	0,064	
192	ТССЦ101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс-150 (м2)	100	36	64	
193	ТЕР27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (1000м2)	1	0,36	0,64	
194	ТССЦ403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки марки 300, толщина 35 мм (м2)	-100	-36	-64	
195	ТССЦ403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка), толщина 60 мм, серая (м2)	100	36	64	