

Заказчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска, 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 8-4812-384754, 8-4812-384754	Форма по ОКПО	Код 0322005
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Эрудит», 215800 Смоленская обл., Ярцевский р-н, Ярцево г. ул. Старозаволье, д. 13, 8-48143-54883	Форма по ОКПО	
Стройка	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе домов №38к1, 38, 40, 42 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	Форма по ОКПО	
Объект	Реконструкция и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения в рамках реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в г. Смоленске. Монтаж уличного освещения по ул. 25 Сентября, дома 38/1, 38, 40, 42	Форма по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	16.11.2020	15.06.2020	15.09.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2000 года

477 341,84 рублей

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф. нормы НР и СП	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час Ст-ть ед. с начислен
п/п	поз по смете									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. Демонтажные работы

1	1	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одноствоечных	1 ОПОРА	3	5,98		1	17,94	
			ЗП			64,32		1	192,96	
			в т.ч. ЗПМ			5,01		1	15,03	
			НР от ФОТ	%	105		*0,7=73,5%	74	24,40	
			СП от ФОТ	%	60		*0,85*0,9=45,9%	46	15,17	
			ЗТР	чел-ч	0,81					2,43
Всего по позиции									250,47	83,49
2	2	33-04-040-1	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	6	8,66		1	51,96	
			ЗП			34,43		1	206,58	
			в т.ч. ЗПМ			3,46		1	20,76	
			НР от ФОТ	%	105		*0,7=73,5%	74	53,81	
			СП от ФОТ	%	60		*0,85*0,9=45,9%	46	33,45	
			ЗТР	чел-ч	1,27					7,62
Всего по позиции									345,80	57,63
3	3	33-04-040-2	Демонтаж одного дополнительного провода	1 опора (3 провода)	-6	1,01		1	- 6,06	
			ЗП			6,71		1	- 40,26	
			в т.ч. ЗПМ			0,69		1	- 4,14	
			НР от ФОТ	%	105		*0,7=73,5%	74	- 7,55	
			СП от ФОТ	%	60		*0,85*0,9=45,9%	46	- 4,69	
			ЗТР	чел-ч	0,15					- 0,90
Всего по позиции									- 58,56	9,76

Подраздел: Транспортировка демонтированных материалов до места складирования

4	4	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	0,06744					
			Объем 0,06744=(0,18*68+6*9,2)/1000			6,65		1	0,45	
			ЗП							
Всего по позиции									0,45	6,67
5	5	пг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	0,06744					
			Объем 0,06744=(0,18*68+6*9,2)/1000			40,80		1	2,75	
			ЗП							
Всего по позиции									2,75	40,78

Итого по подразделу: Транспортировка демонтированных материалов до места складирования

3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы										540,91

Раздел: 2. Строительно-монтажные работы

6	6	33-04-016-2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 ОПОРА	10					
			ЗП			2,93	*1,15	1	33,70	
			ЭМ			45,63	*1,25	1	570,40	
			в т ч. ЗПМ			6,36	*1,25	1	79,50	
			НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	83,77	
			СП от ФОТ	%	60)*0,85*0,9=45,9%	46	52,07	
			ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15			5,06
			Всего по позиции						739,94	73,99
7	7	33-04-016-5	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 ОПОРА	6					
			ЗП			1,66	*1,15	1	11,46	
			ЭМ			10,97	*1,25	1	82,32	
			в т ч. ЗПМ			1,86	*1,25	1	13,98	
			НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	18,83	
			СП от ФОТ	%	60)*0,85*0,9=45,9%	46	11,70	
			ЗТР	чел-ч	0,25		*1,15			1,73
			Всего по позиции						124,31	20,72
8	8	33-04-016-6	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 ОПОРА	1					
			ЗП			2,00	*1,15	1	2,30	
			ЭМ			12,54	*1,25	1	15,68	
			в т ч. ЗПМ			2,12	*1,25	1	2,65	
			НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	3,66	
			СП от ФОТ	%	60)*0,85*0,9=45,9%	46	2,28	
			ЗТР	чел-ч	0,3		*1,15			0,35
			Всего по позиции						23,92	23,92
9	9	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 ОПОРА	8					
			ЗП			27,40	*1,15	1	252,08	
			ЭМ			124,33	*1,25	1	1 243,28	
			в т ч. ЗПМ			8,88	*1,25	1	88,80	
			МР			43,10		1	344,80	
			НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	252,25	
			СП от ФОТ	%	60)*0,85*0,9=45,9%	46	156,80	
			ЗТР	чел-ч	3,8		*1,15			34,96
			Всего по позиции						2 249,21	281,15
10	10	33-04-003-2	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 ОПОРА	1					
			ЗП			56,96	*1,15	1	65,50	
			ЭМ			291,90	*1,25	1	364,87	
			в т ч. ЗПМ			21,17	*1,25	1	26,46	
			МР			43,10		1	43,10	
			НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	68,05	
			СП от ФОТ	%	60)*0,85*0,9=45,9%	46	42,30	
			ЗТР	чел-ч	7,9		*1,15			9,09
			Всего по позиции						583,82	583,82
11	11	403-1943	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3 407 1-143 вып. 7)	шт	1	869,71		1	869,71	
			Всего по позиции						869,71	869,71
12	12	403-1947	Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407 1-143 вып. 7)	шт	9	1 487,26		1	13 385,34	
			Всего по позиции						13 385,34	1 487,26
13	13	Прайс-лист	стяжка Х89							
		Кабель	Базисная стоимость. 165,72 = [1 470 / 1,2 / 7,54] + 2% Трансп							
		ресурс от 12.02.2020г								
			шт	1	165,72			1	165,72	
			Всего по позиции						165,72	165,72
14	14	33-04-017-1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,2625					
			ЗП			504,96	*1,15	1	152,43	
			ЭМ			3 131,38	*1,25	1	1 027,49	
			в т ч. ЗПМ			388,16	*1,25	1	127,37	
			МР			6 959,32		1	1 826,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	14,5	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе кронштейн CS10 3, зажим РА1500	компл	-0,525	226,87		1	- 119,11	
16	14,6	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл	-7,6125	155,47		1	- 1 183,52	
			НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	207,05	
			СП от ФОТ	%	60)*0,85*0,9=45,9%	46	128,71	
			ЗТР	чел-ч	65,24		*1,15			19,69
Всего по позиции									2 039,87	7 770,93
17	15	502-0875	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	0,2678	9 409,72		1	2 519,92	
			Объем 0,2678=267,8/1000							
Всего по позиции									2 519,92	9 409,71
18	16	111-0156	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500	шт	12	32,32		1	387,84	
Всего по позиции									387,84	32,32
19	17	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл	2	155,47		1	310,94	
Всего по позиции									310,94	155,47
20	18	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г	Натяжной зажим ЗАБ 16-25 Базисная стоимость: 15,18 = [134,68 / 1,2 / 7,54] + 2% Трансп							
				шт	16	15,18		1	242,88	
Всего по позиции									242,88	15,18
21	19	509-1715	Зажим соединительный плашечный ПС-1-1	шт	13	7,97		1	103,61	
Всего по позиции									103,61	7,97
22	20	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г	Ответвительный зажим ЗОИ 16-70 Базисная стоимость: 17,97 = [159,46 / 1,2 / 7,54] + 2% Трансп							
				шт	45	17,97		1	809,10	
Всего по позиции									809,10	17,98
23	21	111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778	шт	18	2,06		1	37,08	
Всего по позиции									37,08	2,06
24	22	33-04-015-1	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземлени я	1,9					
			Объем: 1,9=(8+1+10)/10							
			ЗП			12,38	*1,15	1	27,06	
			ЭМ			15,66	*1,25	1	37,20	
			МР			1,24		1	2,36	
			НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	20,02	
			СП от ФОТ	%	60)*0,85*0,9=45,9%	46	12,45	
			ЗТР	чел-ч	1,8		*1,15			3,93
Всего по позиции									99,09	52,15
25	23	204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,000888	6 168,00		1	5,48	
			Объем 0,000888=1*0,888/1000							
Всего по позиции									5,48	6 171,17
26	24	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0,004936	6 240,48		1	30,80	
			Объем: 0,004936=8*0,617/1000							
Всего по позиции									30,80	6 239,87
27	25	Прайс-лист ЭТМ от 12.02.2020г	Проводник ЗП 6 Базисная стоимость: 11,28 = [100,1 / 1,2 / 7,54] + 2% Трансп							
				м	10	11,28		1	112,80	
Всего по позиции									112,80	11,28
28	26	33-03-004-2	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	1 заземлите ль	3					
			ЗП			4,68	*1,15	1	16,14	
			ЭМ			2,66	*1,25	1	9,99	
			МР			31,15		1	93,45	
			НР от ФОТ	%	105)*0,7=73,5%	74	11,94	
			СП от ФОТ	%	60)*0,85*0,9=45,9%	46	7,42	
			ЗТР	чел-ч	0,68		*1,15			2,35
Всего по позиции									138,94	46,31
29	27	м08-02-363-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожек: 1	1 шт	3					
			ЗП			21,68		1	65,04	
			ЭМ			155,43		1	466,29	
			в т.ч. ЗПМ			14,32		1	42,96	
			МР			14,29		1	42,87	
			НР от ФОТ	%	95)*0,7=66,5%	67	72,36	
			СП от ФОТ	%	65)*0,9=58,5%	59	63,72	
			ЗТР	чел-ч	2,73					8,19
Всего по позиции									710,28	236,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	28	Прайс-лист	Кронштейн 1 рожковый приставной (1630/1,2/7,54*1,02)=183,75	шт	3	183,75		1	551,25	
Всего по позиции									551,25	183,75
31	29	м08-02-363-2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2	1 ШТ	8			1	231,20	
			ЗП			28,90		1	231,20	
			ЭМ			182,49		1	1 459,92	
			в т ч ЗПМ			16,84		1	134,72	
			МР			19,62		1	156,96	
			НР от ФОТ	%	95)*0,7=66,5%	67	245,17	
			СП от ФОТ	%	65)*0,9=58,5%	59	215,89	
			ЗТР	чел-ч	3,64					29,12
Всего по позиции									2 309,14	288,64
32	30	Прайс-лист	Кронштейн 2х рожковый приставной (2780/1,2*1,02/7,54)=313,4	шт	8	313,40		1	2 507,20	
Всего по позиции									2 507,20	313,40
33	31	м08-02-369-3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 ШТ	19			1	236,93	
			ЗП			12,47		1	236,93	
			ЭМ			45,73		1	868,87	
			в т ч ЗПМ			4,11		1	78,09	
			МР			45,80		1	870,20	
34	31,1	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	-0,0095	89 303,44		1	- 848,38	
			НР от ФОТ	%	95)*0,7=66,5%	67	211,06	
			СП от ФОТ	%	65)*0,9=58,5%	59	185,86	
			ЗТР	чел-ч	1,46					27,74
Всего по позиции									1 524,54	80,24
35	32	Коммерчес кое предложен ие ООО "Световые Технологии ЭСКО" от 14 02 2020г	светильник светильник GALAXY LED Базисная стоимость 1 025,29 = [9 095 / 1,2 / 7,54] + 2% Трансп	ШТ	19	1 025,29		1	19 480,70	
Всего по позиции									19 480,70	1 025,30
36	33	501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,054	3 006,25		1	162,34	
Объем 0,054=60/1000									162,34	3 006,30
Всего по позиции									162,34	3 006,30
Итого по разделу: 2. Строительно-монтажные работы									52 225,77	
Итого по акту:									52 766,68	
Итого с индексом на 1 квартал 2020 - 7,54									397 860,31	
в том числе: основная заработная плата									8 728,91	
эксплуатация машин и механизмов без учета ЗПМ									44 354,88	
заработная плата механизаторов									4 721,40	
материалы									323 558,44	
накладные расходы									9 536,74	
сметная прибыль									6 960,40	
Расчет компенсации НДС при УСН (44 828,54+335 460,56+9602,04*0,1712+7000,89*0,15)*0,2									74 118,01	
Всего									471 978,32	
Всего с повышающим коэффициентом по контракту -1,01136390628									477 341,84	

Сдал Директор ООО "Эрудит"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

С.Н. Степанченко

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов

