

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Москва		БИК	044525787
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000787
ИНН 6729033647	КПП 672901001	Сч. №	40702810002320000199
ООО "Жилищно-эксплуатационное объединение-20"			
Получатель			

БУХГАЛТЕРИИ  
К ОПЛАТЕ

## Счет на оплату № 101 от 23 декабря 2021 г.

Поставщик ООО "Жилищно-эксплуатационное объединение-20", ИНН 6729033647, КПП (Исполнитель) 672901001, 214010, Смоленск, улица Седова, дом № 22а, тел.: 42-66-63

Покупатель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (Заказчик): Смоленска, ИНН 6730075289, КПП 673001001, тел.: 8-4812-384754, 8-4812-384754

Основание: ДОГОВОР № 478 от 26.11.2021

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Устройство детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по ул. Социалистической в г.Смоленске			550 696,20	550 696,20

Итого: 550 696,20

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 550 696,20

Всего наименований 1, на сумму 550 696,20 руб.

Пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 20 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель



Дьяков В. В.

Бухгалтер

*Волкова Н. А.*

Волкова Н. А.

# Акт № 133 от 23 декабря 2021 г.

Исполнитель: ООО "Жилищно-эксплуатационное объединение-20", ИНН 6729033647, 214010, Смоленск, улица Седова, дом № 22а, тел.: 42-66-63, р/с 40702810002320000199, в банке ПАО "БАНК УРАЛСИБ", БИК 044525787, к/с 30101810100000000787

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, ИНН 6730075289, тел.: 8-4812-384754, 8-4812-384754

Основание: Без договора

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Устройство детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по ул. Социалистической в г.Смоленске			550 696,20	550 696,20

Итого: 550 696,20  
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 550 696,20 руб.

Пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 20 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

## ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "Жилищно-эксплуатационное объединение-20"



## ЗАКАЗЧИК

Управление жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации города Смоленска





Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Коды
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	по ОКПО	322001
Заказчик (генподрядчик)	214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11 Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754 ИНН 6730075289 КПП 673001001	по ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик)	общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационное объединение-20", 214010 город Смоленск, улица Седова, д. 22, ИНН 6729033647 КПП 673201001 Контактный телефон 8(4812)42-66-63 Электронный адрес zheo-20@mail.ru	по ОКПО	
Стройка	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
	Устройство детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по ул. Социалистической в г. Смоленске	по ОКПО	
	наименование, адрес	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	478
		дата	26.11.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	22.12.2021

Отчетный период	
с	по
26.11.2021	22.12.2021

### СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		550 696,20	550 696,20	550 696,20
	В том числе:				
1	Устройство детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по ул. Социалистической в г. Смоленске		550 696,20	550 696,20	550 696,20
	Итого				550 696,20
	Без НДС				0,00
	Всего к оплате				550 696,20

Заказчик (генподрядчик)

Начальник Управления ЖКХ  
Администрации города  
Смоленска  
должность

подпись

А.А. Глебов

расшифровка подпись

МП

Подрядчик (субподрядчик)

Директор ООО "ЖЭО-20"  
должность

подпись

В.В. Дьяков

расшифровка подпись



# **АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** к муниципальному контракту 478 от 26.11.2021 года.

г. Смоленск

« 22 » декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное объединение-20» (ООО «ЖЭО-20»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора В.В. Дьякова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Глебова Анатолия Анатольевича, действующего на основании положения, с другой стороны, во исполнение Муниципального контракта от 26.11.2021 г. № 478 на выполнение работ по устройству детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по улице Социалистической в г. Смоленске составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение Муниципального контракта с 26.11.2021г. по 24.12.2021

Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 1 Акта (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

Наименование вида Работ	Краткое описание Работ	Единица измерения	Количество Работ	Стоимость Работ, руб., в том числе НДС не облагается (включается, если условиями договора согласована цена каждого вида Работ)
Дополнительные работы по устройству детской площадки в районе жилого дома №4 по ул. Социалистической в г. Смоленске.	Дополнительные работы по устройству детской площадки в районе жилого дома №4 по ул. Социалистической в г. Смоленске.	Комплексе		550 696,20
Итого:				550 696,20

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

4. В результате осмотра результата Работ недостатки не выявлены.

5. Согласно акта о приемке работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ выполненных по форме КС-3, общая стоимость выполненных Работ составляет: 550 696,20 (Пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 20 копейки. НДС не облагается,

6. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

### ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Начальник УЖКХ Администрации  
г. Смоленска



/Глебов А.А./

М.П.

Подрядчик:

Директор ООО «ЖЭО-20»



/Дьяков В.В./

М.П.

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
Заказчик	организация, адрес, телефон, факс	
	по ОКПО	
Подрядчик	организация, адрес, телефон, факс	
	по ОКПО	
Стройка	организация, адрес, телефон, факс	
	наименование, адрес	
Объект	наименование	
	наименование	

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска  
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11 Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754 ИНН 6730075289  
КПП 673001001

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационное объединение-20", 214010 город  
Смоленск, улица Седова, д. 22, ИНН 6729033647 КПП 673201001 Контактный телефон 8(4812)42-66-63  
Электронный адрес zheo-20@mail.ru

Устройство детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по ул Социалистической в г Смоленске

Устройство детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по ул Социалистической в г Смоленске

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	478
	дата
	26.11.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.12.2021	26.11.2021	22.12.2021

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2021г. (прочие)

Сметная стоимость	550 696,20	64 004,29 рублей	Средства на оплату труда	
в том числе:			рабочих	13,36 0,52 тыс. руб.
строительных работ	460,07	64,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	73,41952 чел.-ч
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	4,37095 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель	
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.	конструктивного решения	0

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Раздел: 1. Устройство площадки

1	68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ( демонтаж - тренажеры вес 150кг)	100 м3 конструкций	0,001		0,001					
		Объем: 0,001=0,1/100									
		1 ОТ					511,40		0,51	25,92	13,22
		3 ЭМ					1 923,69		1,92		
		2 в т.ч. ОТм					223,43		0,22	25,92	5,70
		ЗТ	чел-ч	77,72		0,07772					
		ЗТм	чел-ч	16,85		0,01685					
		Итого по расценке					2 435,09		2,43		
		ФОТ							0,73		18,92
	Пр812-4-102-3	НР Благоустройство	%	102		102			0,74		19,30
	Пр774-4-102-3	СП Благоустройство	%	54		54			0,39		10,22
							Всего по позиции		3,56		
2	пг01-01-01-014	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 Т ГРУЗА	0,45		0,45					
		Объем: 0,45=150*3/1000									
		3 ЭМ					7,91		3,56		
		Итого по расценке					7,91		3,56		
							Всего по позиции		3,56		
3	пг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	0,45		0,45					
		3 ЭМ					21,13		9,51		
		Итого по расценке					21,13		9,51		
							Всего по позиции		9,51		
4	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Поправки к: СП )*0,85	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,036		0,04					
		Объем: 0,036=18*0,2/100									
		1 ОТ					102,49		4,10	25,92	106,27
		3 ЭМ					2 140,68		85,63		
		2 в т.ч. ОТм					174,33		6,97	25,92	180,66
		4 М					11,30		0,45		
		ЗТ	чел-ч	15,72		0,6288					
		ЗТм	чел-ч	13,88		0,5552					
		Итого по расценке					2 254,47		90,18		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	110		4,4	0,00		0,00		
		ФОТ							11,07		286,93
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			13,95		361,53
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			8,94		231,70
						Всего по позиции			113,07		
5	68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=(0,2*100)/100									
		1 ОТ					421,15		84,23	25,92	2 183,24
		3 ЭМ					568,40		113,68		
		2 в т.ч. ОТм					68,10		13,62	25,92	353,03
		4 М					5 196,03		1 039,21		
		ЗТ	чел-ч	62,3		12,46					
		ЗТм	чел-ч	6,37		1,274					
		Итого по расценке					6 185,58		1 237,12		
5.1	509-9900	Строительный мусор	т	9		1,8	0,00		0,00		
		ФОТ							97,85		2 536,27
	Пр812-4-102-3	НР Благоустройство	%	102		102			99,81		2 587,00
	Пр774-4-102-3	СП Благоустройство	%	54		54			52,84		1 369,59
						Всего по позиции			1 389,77		
6	58-16-3	Ремонт покрытия из резиновой крошки отдельными местами									
		Поправки к:									
		М *0	100 мест	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=18/100									
		1 ОТ					936,58		187,32	25,92	4 855,33
		3 ЭМ					129,63		25,93		
		2 в т.ч. ОТм					13,63		2,73	25,92	70,76
		ЗТ	чел-ч	129,9		25,98					
		ЗТм	чел-ч	1,38		0,276					
		Итого по расценке					1 066,21		213,25		
		ФОТ							190,05		4 926,09
	Пр812-4-092-3	НР Крыши, кровля	%	90		90			171,05		4 433,48
	Пр774-4-092-3	СП Крыши, кровля	%	46		46			87,42		2 266,00
						Всего по позиции			471,72		
7	101-6467	Композиция полиуретановая пигментированная с резиновой крошкой "БИРСС Гумми Пол окрашенный"									
		Поправки к:									
		СП )*0,85	т	0,35		0,35	48 472,66		16 965,43		
						Всего по позиции			16 965,43		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							18 534,55		



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оплата труда							276,16		
		эксплуатация машин и механизмов							240,23		
		материальные ресурсы							18 005,09		
		перевозка							13,07		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							299,70		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							285,55		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							149,59		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							18 956,62		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		<b>Раздел: 2. Малых архитектурных форм</b>									
8	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2									
		Поправки к:	100 м3								
		СП )*0,85	грунта	0,00455		0,00455					
		Объем:									
		0,00455=(0,7*0,5*0,5*1+2*4*0,2*0,2*0,7+2*0,2*0,2*0,7)/100									
		1 ОТ					1 778,00		8,09	25,92	209,69
		ЗТ	чел-ч	280		1,274					
		Итого по расценке					1 778,00		8,09		
		ФОТ							8,09		209,69
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			7,20		186,62
	Пр774-1-001.2-3;□ п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			2,75		71,29
		Всего по позиции							18,04		
9	ТЦ15.1.02.6._78_673 2199770_17.09.2021. _02.	Карусель вертушка "ВАСИЛЕК" 2000х2000х820мм на 4 места 44 587,85 = [52 456,3 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ	1		1	44 587,85		6 615,41	6,74	44 587,85
		Всего по позиции							6 615,41		44 587,85
10	116-0025	Диван на металлических ножках с подлокотниками	шт.	2		2	2 133,10		4 266,20		
		Всего по позиции							4 266,20		
11	116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2		2	485,41		970,82		
		Всего по позиции							970,82		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки Поправки к: СП)*0,85	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00455		0,00455					
		Объем: 0,00455=(0,00455*100)/100									
		1 ОТ					1 143,00		5,20	25,92	134,78
		3 ЭМ					1 586,13		7,22		
		2 в т.ч. ОТм					238,68		1,09	25,92	28,25
		4 М					51 415,49		233,94		
		ЗТ	чел-ч	180		0,819					
		ЗТм	чел-ч	18		0,0819					
		Итого по расценке					54 144,62		246,36		
	Пр812-1-006-3	ФОТ							6,29		163,03
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			6,42		166,29
	Пр774-1-006-3; п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			3,10		80,37
							Всего по позиции		255,88		
13	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Поправки к: СП)*0,85 Объем: 0,06=6/100	100 столбов	0,06		0,06					
		1 ОТ					247,34		14,84	25,92	384,65
		3 ЭМ					3 442,86		206,57		
		2 в т.ч. ОТм					266,76		16,01	25,92	414,98
		4 М					216,33		12,98		
		ЗТ	чел-ч	35,64		2,1384					
		ЗТм	чел-ч	21,67		1,3002					
		Итого по расценке					3 906,53		234,39		
13.1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	6,34		0,3804	481,52		183,17		
		ФОТ							30,85		799,63
	Пр812-1-009-3	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			28,69		743,66
	Пр774-1-009-3; п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			16,26		421,41
							Всего по позиции		462,51		
14	ТЦ15.1.02.04._67_67 32199770_17.09.2021 ._02.	Горка "РОМАШКА" 2860x2000x800мм 44 587,85 = [52 456,3 / 1,2] + 2% Трансп.	ШТ	1		1	44 587,85		6 615,41	6,74	44 587,85
							Всего по позиции		6 615,41		44 587,85

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Поправки к: СП)*0,85 Объем: 0,04=4/100	100 столбов	0,04		0,04					
		1 ОТ					247,34		9,89	25,92	256,35
		3 ЭМ					3 442,86		137,71		
		2 в т.ч. ОТм					266,76		10,67	25,92	276,57
		4 М					216,33		8,65		
		ЗТ	чел-ч	35,64		1,4256					
		ЗТм	чел-ч	21,67		0,8668					
		Итого по расценке					3 906,53		156,25		
15.1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	6,34		0,2536	481,52		122,11		
15.2	ТЦ15.1.02.10._67_67 32199770_17.09.2021	Тренажёр шагомер 1080x800x2200 54 438,93 = [64 045,8 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ			1	54 438,93		8 076,99	6,74	54 438,93
15.3	ТЦ15.1.02.10._67_67 32199770_17.09.2021	Тренажёр для мышц бедер 700x880x1450 62 702,12 = [73 767,2 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ			1	62 702,12		9 302,99	6,74	62 702,12
15.4	ТЦ15.1.02.10._67_67 32199770_17.09.2021	Тренажёр для пресса/жим ногами 1650x570x1700 43 422,08 = [51 084,8 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ			1	43 422,08		6 442,45	6,74	43 422,08
		ФОТ							20,56		532,92
	Пр812-1-009-3	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			19,12		495,62
	Пр774-1-009-3;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			10,84		280,85
							Всего по позиции		24 130,75		
16	68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	1 м2 сетки	39,2		39,2					
		1 ОТ					5,13		201,10	25,92	5 212,51
		4 М					18,01		705,99		
		ЗТ	чел-ч	0,73		28,616					
		Итого по расценке					23,14		907,09		
16.1	101-0873	Исключен Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная	м2	-1,02		-39,984	17,38		- 694,92		
16.2	101-3880	Сетка <Рабица> из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм	м2	1,02		39,984	24,04		961,22		
16.3	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0,000441		0,017287	6 240,48		107,88		
		ФОТ							201,10		5 212,51
	Пр812-4-102-3	НР Благоустройство	%	102		102			205,12		5 316,76
	Пр774-4-102-3	СП Благоустройство	%	54		54			108,59		2 814,76
							Всего по позиции		1 594,98		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	пг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	1,9		1,9					
		Объем: 1,9=0,1+1,8									
		3 ЭМ					40,80		77,52		
		Итого по расценке					40,80		77,52		
							Всего по позиции		77,52		
18	пг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	1,9		1,9					
		3 ЭМ					21,13		40,15		
		Итого по расценке					21,13		40,15		
							Всего по позиции		40,15		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							44 757,25		
		в том числе									
		оплата труда							239,12		
		эксплуатация машин и механизмов							469,17		
		материальные ресурсы							43 931,29		
		перевозка							117,67		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							266,89		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							266,55		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							141,54		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							45 047,67		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									249 738,83
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)							63 161,06		437 057,05
		ВСЕГО прямые затраты по акту									
		в том числе									
		оплата труда							515,28		13 356,04
		эксплуатация машин и механизмов						8,81	578,66		5 097,99
		материальные ресурсы						6,74	61 936,38		417 451,20
		перевозка						8,81	130,74		1 151,82
		Всего ФОТ (справочно)							566,59		14 685,99
		Всего накладные расходы							552,10		14 310,26
		Всего сметная прибыль							291,13		7 546,19
		Всего оборудование						1,00	0,00		0,00
		Всего прочие затраты							0,00		0,00
		в том числе									
		пусконаладочные работы							0,00	1,00	0,00
		прочие затраты							0,00	1,00	0,00
		ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)							64 004,29		458 913,50

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

Расчет компенсации НДС при УПСН МР\*0,2

Всего с НДС

Всего согласно договора с повышающим коэффициентом - 1,01528835328

249 738,83

0,00

83 490,24

542 403,74

550 696,20

Сдал Директор ООО "ЖЭО-20"


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.В. Дьяков

Принял Начальник Управления ЖКХ  
Администрации города Смоленска

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов





СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО "ЖЭО-20"

В.В. Дьяков

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ  
Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2021 г.

Наименование редакции сметных нормативов: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГЭСН, ФЕР) 2020, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр., № 872/пр., № 873/пр., № 874/пр., № 875/пр., № 876/пр. с изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр., № 172/пр., от 01 июня 2020 г. № 294/пр., № 295/пр., от 30 июня 2020 г. № 352/пр., № 353/пр., от 20 октября 2020 г. № 635/пр., № 636/пр.

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Устройство детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по ул.Социалистическая в г.Смоленске

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Наименование объекта: **Устройство детской площадки на дворовой территории жилого дома №4 по ул.Социалистической в г.Смоленске**

Составлен Базисно-индексный метод

Основание ведомость объемов работ  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 квартал 2021г. (прочие)

Сметная стоимость	550 696,20	64 004,29 рублей	Средства на оплату труда рабочих	13,36	0,52 тыс. руб.
в том числе:			Нормативные затраты труда рабочих		73,41952 чел.-ч.
строительных работ	460,07	64,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		4,37095 чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.			
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Раздел: 1. Устройство площадки

1	68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (демонтаж - тренажеры вес 150кг)	100 м3 конструкций	0,001		0,001					
		Объем: 0,001=0,1/100									
	1 ОТ						511,40		0,51	25,92	13,22
	3 ЭМ						1 923,69		1,92		
	2 в т.ч. ОТм						223,43		0,22	25,92	5,70
	ЗТ	чел-ч		77,72		0,07772					
	ЗТм	чел-ч		16,85		0,01685					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 435,09		2,43		
	Пр812-4-102-3	ФОТ							0,73		18,92
	Пр774-4-102-3	НР Благоустройство	%	102		102			0,74		19,30
		СП Благоустройство	%	54		54			0,39		10,22
							Всего по позиции		3,56		
2	пг01-01-01-014	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)									
			1 Т								
			ГРУЗА	0,45		0,45					
		Объем: 0,45=150*3/1000									
		3 ЭМ					7,91		3,56		
		Итого по расценке					7,91		3,56		
							Всего по позиции		3,56		
3	пг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза									
			1 Т								
			ГРУЗА	0,45		0,45					
		3 ЭМ					21,13		9,51		
		Итого по расценке					21,13		9,51		
							Всего по позиции		9,51		
4	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3								
		Поправки к: СП )0,85	материала основания (в плотном теле)								
		Объем: 0,036=18*0,2/100		0,036		0,04					
		1 ОТ					102,49		4,10	25,92	106,27
		3 ЭМ					2 140,68		85,63		
		2 в т.ч. ОТм					174,33		6,97	25,92	180,66
		4 М					11,30		0,45		
		ЗТ	чел-ч	15,72		0,6288					
		ЗТм	чел-ч	13,88		0,5552					
		Итого по расценке					2 254,47		90,18		
4.1	408-9040	Песок для строительных работ природный									
			м3	110		4,4	0,00		0,00		
		ФОТ							11,07		286,93
	Пр812-1-021-3	НР Автомобильные дороги	%	126		126			13,95		361,53
	Пр774-1-021-3; п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			8,94		231,70
							Всего по позиции		113,07		
5	68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2									
			100 м2	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=(0,2*100)/100									
		1 ОТ					421,15		84,23	25,92	2 183,24

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ЭМ					568,40		113,68		
		2 в т.ч. ОТм					68,10		13,62	25,92	353,03
		4 М					5 196,03		1 039,21		
		ЗТ	чел-ч	62,3		12,46					
		ЗТм	чел-ч	6,37		1,274					
5.1	509-9900	Итого по расценке					6 185,58		1 237,12		
		Строительный мусор	т	9		1,8	0,00		0,00		
	Пр812-4-102-3	ФОТ							97,85		2 536,27
	Пр774-4-102-3	НР Благоустройство	%	102		102			99,81		2 587,00
		СП Благоустройство	%	54		54			52,84		1 369,59
							Всего по позиции		1 389,77		
6	58-16-3	Ремонт покрытия из резиновой крошки отдельными местами									
		Поправки к:									
		М *0	100 мест	0,2		0,2					
		Объем: 0,2=18/100									
		1 ОТ					936,58		187,32	25,92	4 855,33
		3 ЭМ					129,63		25,93		
		2 в т.ч. ОТм					13,63		2,73	25,92	70,76
		ЗТ	чел-ч	129,9		25,98					
		ЗТм	чел-ч	1,38		0,276					
		Итого по расценке					1 066,21		213,25		
		ФОТ							190,05		4 926,09
	Пр812-4-092-3	НР Крыши, кровля	%	90		90			171,05		4 433,48
	Пр774-4-092-3	СП Крыши, кровля	%	46		46			87,42		2 266,00
							Всего по позиции		471,72		
7	101-6467	Композиция полиуретановая пигментированная с резиновой крошкой "БИРСС Гумми Пол окрашенный"									
		Поправки к:									
		СП )*0,85	т	0,35		0,35	48 472,66		16 965,43		
							Всего по позиции		16 965,43		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							18 534,55		
		в том числе									
		оплата труда							276,16		
		эксплуатация машин и механизмов							240,23		
		материальные ресурсы							18 005,09		
		перевозка							13,07		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							299,70		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							285,55		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							149,59		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							18 956,62		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел: 2. Малых архитектурных форм**

8	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Поправки к: СП )*0,85 Объем: 0,00455=(0,7*0,5*0,5*1+2*4*0,2*0,2*0,7+2*0,2*0,2*0,7)/100	100 м3 грунта	0,00455		0,00455					
		1 ОТ					1 778,00		8,09	25,92	209,69
		ЗТ	чел-ч	280		1,274					
		Итого по расценке					1 778,00		8,09		
		ФОТ							8,09		209,69
	Пр812-1-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			7,20		186,62
	Пр774-1-001.2-3;□ п.16	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			2,75		71,29
							Всего по позиции		18,04		
9	ТЦ15.1.02.6_78_673 2199770_17.09.2021. _02.	Карусель вертушка "ВАСИЛЕК" 2000х2000х820мм на 4 места 44 587,85 = [52 456,3 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ	1		1	44 587,85		6 615,41	6,74	44 587,85
							Всего по позиции		6 615,41		44 587,85
10	116-0025	Диван на металлических ножках с подлокотниками	шт.	2		2	2 133,10		4 266,20		
							Всего по позиции		4 266,20		
11	116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2		2	485,41		970,82		
							Всего по позиции		970,82		
12	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки Поправки к: СП )*0,85  Объем: 0,00455=(0,00455*100)/100	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,00455		0,00455					
		1 ОТ					1 143,00		5,20	25,92	134,78
		3 ЭМ					1 586,13		7,22		
		2 в т.ч. ОТм					238,68		1,09	25,92	28,25
		4 М					51 415,49		233,94		
		ЗТ	чел-ч	180		0,819					
		ЗТм	чел-ч	18		0,0819					
		Итого по расценке					54 144,62		246,36		
		ФОТ							6,29		163,03

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-1-006-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			6,42		166,29
	Пр774-1-006-3;□ п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			3,10		80,37
							Всего по позиции				255,88
13	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Поправки к: СП )*0,85 Объем: 0,06=6/100	100 столбов	0,06		0,06					
		1 ОТ					247,34		14,84	25,92	384,65
		3 ЭМ					3 442,86		206,57		
		2 в т.ч. ОТм					266,76		16,01	25,92	414,98
		4 М					216,33		12,98		
		ЗТ	чел-ч	35,64		2,1384					
		ЗТм	чел-ч	21,67		1,3002					
		Итого по расценке					3 906,53		234,39		
13.1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	6,34		0,3804	481,52		183,17		
		ФОТ							30,85		799,63
	Пр812-1-009-3	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			28,69		743,66
	Пр774-1-009-3;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			16,26		421,41
							Всего по позиции				462,51
14	ТЦ15.1.02.04._67_67 32199770_17.09.2021 _02.	Горка "РОМАШКА" 2860x2000x800мм 44 587,85 = [52 456,3 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ	1		1	44 587,85		6 615,41	6,74	44 587,85
							Всего по позиции				44 587,85
15	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Поправки к: СП )*0,85 Объем: 0,04=4/100	100 столбов	0,04		0,04					
		1 ОТ					247,34		9,89	25,92	256,35
		3 ЭМ					3 442,86		137,71		
		2 в т.ч. ОТм					266,76		10,67	25,92	276,57
		4 М					216,33		8,65		
		ЗТ	чел-ч	35,64		1,4256					
		ЗТм	чел-ч	21,67		0,8668					
		Итого по расценке					3 906,53		156,25		
15.1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	6,34		0,2536	481,52		122,11		
15.2	ТЦ15.1.02.10._67_67 32199770_17.09.2021 _02.	Тренажёр шагомер 1080x800x2200 54 438,93 = [64 045,8 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ			1	54 438,93		8 076,99	6,74	54 438,93



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.3	ТЦ15.1.02.10._67_67 32199770_17.09.2021	Тренажер для мышц бедер 700x880x1450 62 702,12 = [73 767,2 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ				1		62 702,12		62 702,12
15.4	ТЦ15.1.02.10._67_67 32199770_17.09.2021	Тренажер для пресса/жим ногами 1650x570x1700 43 422,08 = [51 084,8 / 1,2] + 2% Трансп	ШТ				1		43 422,08		43 422,08
	Пр812-1-009-3	ФОТ							20,56		532,92
	Пр812-1-009-3	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			19,12		495,62
	Пр774-1-009-3;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			10,84		280,85
Всего по позиции									24 130,75		
16	68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	1 м2 сетки	39,2		39,2					
		1 ОТ					5,13		201,10	25,92	5 212,51
		4 М					18,01		705,99		
		ЗТ	чел-ч	0,73		28,616					
		Итого по расценке					23,14		907,09		
16.1	101-0873	Исключен									
		Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная	м2	-1,02		-39,984	17,38		- 694,92		
16.2	101-3880	Сетка <Рабица> из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм	м2	1,02		39,984	24,04		961,22		
16.3	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0,000441		0,017287	6 240,48		107,88		
	Пр812-4-102-3	ФОТ							201,10		5 212,51
	Пр812-4-102-3	НР Благоустройство	%	102		102			205,12		5 316,76
	Пр774-4-102-3	СП Благоустройство	%	54		54			108,59		2 814,76
Всего по позиции									1 594,98		
17	пг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	1,9		1,9					
		Объем: 1,9=0,1+1,8									
		3 ЭМ					40,80		77,52		
		Итого по расценке					40,80		77,52		
Всего по позиции									77,52		
18	пг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 Т ГРУЗА	1,9		1,9					
		3 ЭМ					21,13		40,15		
		Итого по расценке					21,13		40,15		
Всего по позиции									40,15		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)  
в том числе

44 757,25