

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «МЕДИА ХОЛДИНГ»	по ОКПО	
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО	
Объект - Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	174
	дата	02.08.2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	26.11.2019	с 02.08.2019 по 05.11.2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета ДОП. 1 № 07-03, Освещение, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (с частичным сохранением материала - 2 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР= 7,31 Линии электропередачи: НР (24 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (15 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (33 руб.)	ТЕР33-04-042-01	1 опора	3	70,3	211

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	<p>Демонтаж траверсы: (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (5 руб.)</p>	ТЕРм08-02-305-04	1 шт.	3	6,97	21
3	3	<p>Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (с частичным сохранением материала - 2 шт) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (10 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (15 руб.) СП (9 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (15 руб.)</p>	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	3	17,46	52
4	4	<p>Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (с частичным сохранением материала - 2 шт) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (22 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (33 руб.)</p>	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	3	53,13	159
5	5	<p>Демонтаж: Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм<sup>2</sup>, при количестве опор на 1 км: 16 (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (7 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (11 руб.)</p>	ТЕРм08-02-367-04	1 км	0,268	182,72	49

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	1,309	40,8	53
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	1,309	21,13	28
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>							
Установка опор							
8	8	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (20 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (35 руб.) СП (12 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (35 руб.)	ТЕР01-02-031-04	100 ям	0,12	2391,25	287
9	9	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Конструкции из кирпича и блоков: НР (4 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	ТЕР08-01-002-02	1 м3 основания	0,23	234,39	54
10	10	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Конструкции из кирпича и блоков	ТССЦ-408-0021	м3	-0,299	122,95	-37
11	11	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0019	м3	0,299	100,57	30

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Устройство фундаментов-столбов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (43 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (58 руб.) СП (29 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (58 руб.)	ТЕР06-01-001-13	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0132	63364,75	836
13	13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	ТССЦ-401-0023	м3	-1,346	521,88	-702
14	14	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	ТССЦ-401-0006	м3	1,346	550,19	741
15	15	Установка закладных деталей весом: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (175 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (236 руб.) СП (118 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (236 руб.)	ТЕР06-01-015-08	1 т	0,504	501,5	253
16	16	Установка парковых фонарей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (268 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (432 руб.) СП (255 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (432 руб.)	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	12	191,4	2297
17	17	Парковый фонарь "Ракета" - 6,0/2/КД2/ОКК - г.ц.п.о. с двумя светильниками (+ закладные детали) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	12	3488,37	41860
18	18	Провод ПВС 3х1,5 в теле опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	168	4,07	684

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-501-8211	1000 м	0,0554	12021,86	666
20	20	Кабель связи LAN F/UTP 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PE-ВК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	36	2,65	95
21	21	Колодка клеммная 12 пар п/э 4*10 мм ЗВИ-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	2	14,77	30
22	22	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Монтаж оборудования: НР (27 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (48 руб.) СП (26 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (48 руб.)	ТЕРм10-08-019-01	1 шт.	12	4,34	52
23	23	Соединительная коробка (вводной щиток) екм-2045-1д1-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	12	198,95	2387
Установка ЦО							
24	24	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	63,81	64
25	25	ЩРУ 3н-12 IP54 (500х300х150 с замком) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	162,79	163

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Нулевая шина IEK ШНИ-6х9-10-Д-С с DIN-изолятором (10 групп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	8,88	9
27	27	Шина заземления на 10 подключений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	191,86	192
28	28	Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	6	0,82	5
29	29	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (30 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (45 руб.) СП (27 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (45 руб.)	ТЕРм08-03-575-01	1 шт.	5	9,4	47
30	30	Автомат 3Р 16А тип С 4.5 kA IEK ВА 47-29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	40,58	41
31	31	Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный IEK 34 С16 30 mA (MAD22-6-016-C-30) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	113,02	113
32	32	Ограничитель импульсных перенапряжений TDM ОИН1 1Р 5 kA класс D ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	3	31,98	96
33	33	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (11 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (16 руб.)	ТЕРм08-02-407-02	100 м	0,06	667,41	40

1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-103-1487	м	6	35,63	214
35	35	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-204-0004	т	0,001064	6168	7
36	36	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-101-2803	т	0,002904	5551,88	16
37	37	Хомут Х10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	4	10,35	41
38	38	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ (8 руб.)	ТЕРм08-02-148-01	100 м кабеля	0,1	169,99	17
39	39	Гофротруба ПНД для электропроводки, с зондом д.20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	10	1,57	16
40	40	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-501-8205	1000 м	0,01	8623,22	86
41	41	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	4	22,85	91

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (4 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	ТЕР33-03-004-02	1 заземлитель	1	7,65	8
43	43	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-204-0003	т	0,0012	6240,48	7
44	44	Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-101-4672	т	0,0008	5703,44	5
45	45	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-204-0006	т	0,006	5237,6	31
КП 0,4 кВ							
46	46	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (44 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (66 руб.) СП (25 руб.): 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (66 руб.)	ТЕР01-01-004-05	1000 м3 грунта	0,08784	4182,52	367
47	47	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (260 руб.): 70%=100%*0,7 от ФОТ (372 руб.) СП (186 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (372 руб.)	ТЕР34-02-003-01	1 канало- километр трубопровода	0,407	978,54	398
48	48	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	19,52	51,17	999



1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	Труба ПНД 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	м	407	2,33	948
50	50	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (219 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (327 руб.) СП (193 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (327 руб.)	ТЕРм08-02-148-01	100 м кабеля	4,07	169,99	692
51	51	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-501-8211	1000 м	0,268	12021,86	3222
52	52	Кабель связи LAN F/UTP 4X2X0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PE- ВК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	м	139	2,65	368
53	53	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР01-01-033-01	1000 м3 грунта	0,01952	464,74	9
54	54	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	19,52	51,17	999
55	55	Прокладка ленты сигнальной в траншее (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (15 руб.): 70%=100%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕРм10-06-048-05	1 км кабеля	0,244	730,69	178

1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	Пента сигнальная ЛСЗ-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	244	0,47	115
57	57	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	ТЕР01-01-033-01	1000 м3 грунта	0,0448	464,74	21
58	58	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (20 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ (27 руб.) СП (15 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (27 руб.)	ТЕРp68-5-3	1 дерево	4	6,74	27
Переустройство ввода освещения двора							
59	59	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (54 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (73 руб.) СП (34 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (73 руб.)	ТЕР33-04-003-01	1 опора	2	160,93	322
60	60	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (48 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (72 руб.) СП (42 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (72 руб.)	ТЕРm08-02-363-01	1 шт.	2	191,4	383
61	61	Провод ПВС 3х1,5 в кронштейне ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	4	4,07	16

1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (демонтированными) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (22 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (33 руб.)	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	2	59,35	119
63	63	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередач: НР (16 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (10 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕР33-04-008-03	1 км изолированных о провода с нескоплыми жилами при 30 опорах	0,07	858,35	60
64	64	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-502-0876	1000 м	0,07	12292,07	860
65	65	Зажим анкерный РА 1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	6	25,56	153
66	66	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	4	14,5	58
67	67	Кронштейн анкерный CS 10.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	4	29,73	119
68	68	Монтажная лента F207 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	10	10,7	107
69	69	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-111-3170	шт.	10	5,48	55

1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм <sup>2</sup> открыто по строительным основаниям (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (5 руб.)	ТЕРм08-02-472-10	100 м	0,02	449,06	9
71	71	Заземляющий проводник ЗП6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	2	11,64	23
72	72	Зажим плашечный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-0262	шт.	2	12,73	25
73	73	Зажим Р72 (герметичный ответственный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	2	43,27	87
74	74	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	63,81	64
75	75	ЩМП-000 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	124,53	125
76	76	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (6 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (9 руб.)	ТЕРм08-03-575-01	1 шт.	1	9,4	9
77	77	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-2227	шт.	1	12,15	12

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 3. Исключить</b>							
<b>Демонтаж</b>							
78	1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (с частичным сохранением материала - 2 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (-8 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (-11 руб.) СП (-5 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-11 руб.)	ТЕР33-04-042-01	1 опора	-1	70,3	-70
79	2	Демонтаж траверсы (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-1 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-2 руб.) СП (-1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-2 руб.)	ТЕРм08-02-305-04	1 шт.	-1	6,97	-7
80	3	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (с частичным сохранением материала - 2 шт) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-5 руб.) СП (-3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-5 руб.)	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	-1	17,46	-17
81	4	Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (с частичным сохранением материала - 2 шт) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-7 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-11 руб.) СП (-5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-11 руб.)	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	-1	53,13	-53

1	2	3	4	5	6	7	8
82	6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	-0,44	40,8	-18
83	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	-0,44	21,13	-9
Монтаж							
Установка опор							
84	12	Устройство фундаментов-столбов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (-6 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (-8 руб.) СП (-4 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-8 руб.)	ТЕР06-01-001-13	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,002	63364,75	-127
85	13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	401-0023	м3	0,204	521,88	106
86	14	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	ТССЦ-401-0006	м3	-0,204	550,19	-112
87	18	Провод ПВС 3х1,5 в теле опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-24	4,07	-98

1	2	3	4	5	6	7	8
88	24	Соединительная коробка (вводной щиток) екп-2045-1д1-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	-12	198,95	-2387
Установка ЩО							
89	38	Хомут Х10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	-4	10,35	-41
КП 0,4 кВ							
90	47	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (-9 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (-13 руб.) СП (-5 руб.); 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-13 руб.)	ТЕР01-01-004-05	1000 м3 грунта	-0,0173	4182,52	-72
91	48	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (-76 руб.); 70%=100%*0,7 от ФОТ (-108 руб.) СП (-54 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-108 руб.)	ТЕР34-02-003-01	1 канал- километр трубопровода	-0,118	978,54	-115
92	49	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	-3,84	51,17	-196
93	50	Труба ГНД 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	м	-118	2,33	-275
94	51	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-64 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (-95 руб.) СП (-56 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ (-95 руб.)	ТЕРм08-02-148-01	100 м кабеля	-1,18	169,99	-201

1	2	3	4	5	6	7	8
95	52	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4 0 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-501-8211	1000 м	-0,03	12021,86	-361
96	54	Кабель связи LAN F/UTP 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-Pe-ВК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-6	2,65	-16
97	55	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР 67%=95%*0,7 от ФОТ СП 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-01-033-01	1000 м <sup>3</sup> грунта	-0,00384	464,74	-2
98	56	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м <sup>3</sup>	-3,84	51,17	-198
99	57	Прокладка ленты сигнальной в траншее (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (-4 руб.); 70%=100%*0,7 от ФОТ (-5 руб.) СП (-3 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-5 руб.)	ТЕРм10-06-048-05	1 км кабеля	-0,048	730,69	-35
100	58	Лента сигнальная ЛЭС-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-48	0,47	-23



1	2	3	4	5	6	7	8
101	59	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР 67%=95%*0,7 от ФОТ СП 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-01-033-01	1000 м3 грунта	-0,0056	464,74	-3
102	60	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (-20 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ (-27 руб.) СП (-15 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (-27 руб.)	ТЕРр68-5-3	1 дерево	-4	6,74	-27
Переустройство ввода освещения двора							
103	61	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередач: НР (-54 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (-73 руб.) СП (-34 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-73 руб.)	ТЕР33-04-003-01	1 опора	-2	160,93	-322
104	62	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-48 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-72 руб.) СП (-42 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-72 руб.)	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	-2	191,4	-383
105	63	Провод ПВС 3х1,5 в кронштейне ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-4	4,07	-16


1	2	3	4	5	6	7	8
106	64	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (демонтированными) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-22 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (-33 руб.) СП (-19 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ (-33 руб.)	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	-2	59,35	-119
107	65	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (-16 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ (-22 руб.) СП (-10 руб.); 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-22 руб.)	ТЕР33-04-008-03	1 км изолированного о провода с несколькими жилами при 30 опорах	-0,07	858,35	-60
108	66	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-502-0876	1000 м	-0,07	12292,07	-860
109	67	Зажим анкерный РА 1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-6	25,56	-153
110	68	Зажим прокатывающий ЗПО 16-95/1,5-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-4	14,5	-58
111	69	Кронштейн анкерный СС 10.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-4	29,73	-119
112	70	Монтажная лента F207 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-10	10,7	-107
113	71	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-111-3170	шт.	-10	5,48	-55

1	2	3	4	5	6	7	8
114	73	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-5 руб.) СП (-3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-5 руб.)	ТЕРМ08-02-472-10	100 м	-0,02	449,06	-9
115	74	Заземляющий проводник ЗП6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-2	11,64	-23
116	75	Зажим плашечный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-0262	шт.	-2	12,73	-25
117	76	Зажим Р72 (герметичный ответственный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-2	43,27	-87
118	77	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-22 руб.) СП (-13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-22 руб.)	ТЕРМ08-03-573-04	1 шт.	-1	63,81	-64
119	78	ЩМП-000 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-1	124,53	-125
120	79	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-6 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-9 руб.) СП (-5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-9 руб.)	ТЕРМ08-03-575-01	1 шт.	-1	9,4	-9
121	80	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-2227	шт.	-1	12,15	-12

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 4. Включить</b>							
Установка опор							
122	122	Колодка клеммная 12 пар п/э 4*10 мм ЗВИ-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	3	14,77	44
123	123	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-6577	шт.	12	8,49	102
124	124	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (72 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (108 руб.) СП (64 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (108 руб.)	ТЕРм08-03-575-01	1 шт.	12	9,4	113
125	125	Автоматический выключатель 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	12	11,28	135
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							55797
Накладные расходы							1603
Сметная прибыль							988
<b>Итого по акту:</b>							728
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							64874
Итого по разделу 2 Монтажные работы							-7781
Итого по разделу 3 Исключить							567
Итого по разделу 4 Включить							58388
Итого							
В том числе:							
Материалы							51221
Машины и механизмы							3224
ФОТ							1650
Накладные расходы							1603
Сметная прибыль							988
УПСН при НДС (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,31							79780,8
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>138168,8</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							55797
Накладные расходы							1128
Сметная прибыль							895

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого по акту:</b>							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							
Итого по разделу 2 Монтажные работы							5066
Итого по разделу 3 Исключить							469302
Итого по разделу 4 Включить							-55578
Итого							3874
Справочно, в ценах 2001г.:							422664
Материалы							51221
Машины и механизмы							3224
ФОТ							1650
Накладные расходы							1128
Сметная прибыль							895
УПСН при НДС (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,31							79641,52
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>502305,52</b>
ВСЕГО по акту с учетом к-та перерасчета 1,02210976624							<b>513 411,38</b>

Принял: Начальник Управления ЖКХ Администрации г. Смоленска Глебов А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)



Сдал: директор ООО "Медиа Холдинг" (документ, подписан и прошит в системе шифровки) М.С.





МКУ «Строитель»  
**СОГЛАСОВАНО**

Объемы работ проверил  
/главный энергетик/ *Григорьев А.*

МКУ «Строитель»  
**РАСПЕЧАТКА ПРОВЕРИЛ**  
*Григорьев А.*

*Григорьев А.*





(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОП 1 № 07-03  
(локальная смета)

на Освещение, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ ДОП1 № 07-03

Сметная стоимость 513411,38 руб.

34416 руб.

388248 руб.

МОНТАЖНЫХ РАБОТ \_\_\_\_\_ 1650 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1999 г. руб.  
Средняя трудоемкость 179,3 чел. час

Сметная трудоемкость

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 опора) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (24 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	3	70,3 5,98	64,32 5,01	211	18	193 15	0,81	2,43	

Гранд-смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРм08-02-305-04	Демонтаж траверсы (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	3	6,97 0,92	6,05 0,6	21	3	18 2	0,123	0,37
3	ТЕРм08-02-369-03	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (10 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	3	17,46 3,74	13,72 1,23	52	11	41 4	0,438	1,31
4	ТЕРм08-02-363-01	Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (22 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	3	53,13 6,5	46,63 4,3	159	20	139 13	0,819	2,46
5	ТЕРм08-02-367-04	Демонтаж: Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: 16 (1 км) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (7 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,268 268/1000	182,72 24,93	157,79 14,6	49	7	42 4	3	0,8



Гранд-СМЕТА			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1,309 1308,52/1000	40,8	40,8	53					
7	ТССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1,309 1308,52/1000	21,13	21,13	28					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						728					7,37
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						5066					7,37
Раздел 2. Монтажные работы											
Установка опор											
8	ТЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (20 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,12 12 / 100	2391,25 96,52	2294,73 188,79	287	12	275 23	15,2		1,82
9	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,23 3,14*0,175*0,175*0,2*12	234,39 15,96	58,26 5,45	54	4	13 1	2,4		0,55
10	ТССЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,299 -Ф2,р1	122,95		-37					

Гранд-смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,299	100,57		30				
12	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (43 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (29 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0132 1,32 / 100	63364,75 4151,92	1775,91 245,97	836	55	23 3	598,26	7,9
13	ТССЦ-401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-1,346 -Ф1,р1	521,88		-702				
14	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1,346	550,19		741				
15	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (175 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (118 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,504 (42*12)/1000	501,5 466,56	34,94 1,99	253	235	18 1	63,22	31,86
16	ТЕР08-02-363-01	Установка парковых фонарей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (289 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (255 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	12	191,4 21,68	155,43 14,32	2297	260	1865 172	2,73	32,76
17	Коммерческое предложение	Парковый фонарь "Ракета" - 6,0/2КД2ЮКК - г.ц.+п.о. с двумя светильниками (+ закладные детали) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	12	3488,37		41860				
18	Прайс лист	Провод ПВС 3х1,5 в теле опоры (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	168	4,07		684				

Гранд-смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
19	ТССЦ-501-8211	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0554 55,4 / 1000	12021,86	666						
20	Прайс лист	Кабель связи LAN F/UTP 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PE-BK (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	36	2,65	95						
21	Прайс лист	Колодка клеммная 12 пар п/з 4*10 мм ЗВИ-15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	14,77	30						
22	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (27 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (26 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ	12	4,34 3,97	52		48			0,5	6
23	Прайс лист	Соединительная коробка (вводной щиток) экт-2045-1d1-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	12	198,95	2387						
Установка ЩО											
24	ТЕРм08-03-573-04	Щаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	1	63,81 19,13	41,64 3,1	64	19	42	3	2,37	2,37
25	Прайс лист	ЩРУ 3н-12 IP54 (500х300х150 с замком) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	162,79	163						

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс лист	Нулевая шина IEK ШНП-6х9-10-Д-С DIN-изолятором (10 групп) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	8,88		9				
27	Прайс лист	Шина заземления на 10 подключений (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	191,86		192				
28	Прайс лист	Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6	0,82		5				
29	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (30 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (27 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	5	9,4 9,04		47	45		1,12	5,6
30	Прайс лист	Автомат ЗР 16А тип С 4.5 кА IEK ВА 47-29 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	40,58		41				
31	Прайс лист	Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный IEK 34 С16 30 mA (MAD22-6-016-C-30) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	113,02		113				
32	Прайс лист	Ограничитель импульсных перенапряжений TDM ОИН1 1Р 5 кА класс D (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3	31,98		96				
33	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (11 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,06 6 / 100	667,41 253,98	197,15 8,49	40	15	12 1	33,2	1,89

Гранд-смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦ-103-1487	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6	35,63		214				
35	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,001064 0,3*0,887*4/1000	6168		7				
36	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40x40x4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,002904 0,3*2,42*4/1000	5551,88		16				
37	Прайс лист	Хомут Х10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	10,35		41				
38	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб.): 67%=85%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,1 10 / 100	169,99 77,67	57,75 2,65	17	8	6	9,92	0,99
39	Прайс лист	Гофротруба ПНД для электропроводки, с зондом д. 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	1,57		16				
40	ТССЦ-501-8205	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,01 10 / 1000	8623,22		86				

Гранд-СМЕТА										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	Прайс лист	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	22,85		91				
42	ТЕР33-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 46%=60%*0,65 * 0,9 от ФОТ	1	7,65 4,68	2,66	8	5	3	0,68	0,68
43	ТССЦ-204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0012 0,617*2/1000	6240,48		7				
44	ТССЦ-101-4672	Сталь полосовая 25x4 мм, марка Ст3сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0008 0,785*1/1000	5703,44		5				
45	ТССЦ-204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,006 2*3/1000	5237,6		31				
КП 0,4 кв										
46	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (44 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (25 руб.): 38%=50%*0,65 * 0,9 от ФОТ	0,08784 (0,4*0,9*244) / 1000	4182,52 81,66	4100,86 668,69	367	7	360 59	12,86	1,13
47	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим (1 канал-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (260 руб.): 70%=100%*0,7 от ФОТ СП (186 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,407 407/1000	978,54 915,04		398	372		133	54,13

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	19,52 0,4*0,2*244	51,17		999				
49	Прайс лист	Труба ПНД 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	407	2,33		948				
50	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (219 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (193 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	4,07 407 / 100	169,99 77,67	57,75 2,65	692	316	235 11	9,92	40,37
51	ТССЦ-501-8211	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,268 268 / 1000	12021,86		3222				
52	Прайс лист	Кабель связи LAN F/UTP 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PE-BK (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	139	2,65		368				
53	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов, 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 36%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,01952 19,52 / 1000	464,74	464,74 86,49	9		9 2		
54	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	19,52	51,17		999				

Гранд-СМЕТА										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	ТЕРм10-06-048-05 Прокладка ленты сигнальной в траншее (1 км кабеля) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.): 70%=100%*0,7 от ФОТ СП (11 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,244 244/1000	730,69 56,44	673,12 33,36	178	14	164 8	6,9	1,68	
56	Прайс лист Лента сигнальная ПСЗ-150 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	244	0,47		115					
57	ТЕР01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0448 44,8 / 1000	464,74 86,49	464,74 86,49	21		21 4			
58	ТЕРр68-5-3 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (20 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ	4 2+2	6,74 6,74		27	27		0,98	3,92	
Переустройство ввода освещения двора										
59	ТЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (демонтированные) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (54 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (34 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2	160,93 27,4	124,33 8,88	322	55	249 18	3,8	7,6	
60	ТЕРм08-02-363-01 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (демонтированные) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (48 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (42 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	2	191,4 21,68	155,43 14,32	383	43	311 29	2,73	5,46	



Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лист	Провод ПВС 3х1,5 в кронштейне (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	4,07		16				
61	ТЕРм08-02-369-03	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (демонтированные) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (22 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	2	59,35 12,47	45,73 4,11	119	25	91 8	1,46	2,92
62	ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (16 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (10 руб.): 46%=60%*0,65 * 0,9 от ФОТ	0,07 70/1000	858,35 260,7	597,65 63,28	60	18	42 4	34,9	2,44
63	ТССЦ-502-0876	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,07 70 / 1000	12292,07		860				
64	Прайс-лист	Зажим анкерный РА 1000 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6	25,56		153				
65	Прайс-лист	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	14,5		58				
66	Прайс-лист	Кронштейн анкерный CS 10.3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	29,73		119				
67	Прайс-лист	Монтажная лента F207 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	10,7		107				
68										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ТССЦ-111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	5,48		55				
70	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (прим) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	449,06 246,02	31,59 0,4	9	5	1	32,16	0,64
71	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗПБ (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	11,64		23				
72	ТССЦ-509-0262	Зажим плащечный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	12,73		25				
73	Прайс-лист	Зажим Р72 (герметичный ответвительный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	43,27		87				
74	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	1	63,81 19,13	41,64 3,1	64	19	42 3	2,37	2,37
75	Прайс-лист	ЩМП-000 IP54 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	124,53		125				
76	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (6 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	1	9,4 9,04		9	9		1,12	1,12

Гранд-смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ТССЦ-509-2227	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	12,15						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Монтажные работы						64874				216,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Монтажные работы						469302				216,3
Раздел 3. Исключить										
Демонтаж										
1	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-8 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (-5 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-1	70,3 5,98	64,32 5,01	-70	-6	-64 -5	0,81	-0,81
2	ТЕРм08-02-305-04	Демонтаж траверсы (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-1 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	6,97 0,92	6,05 0,6	-7	-1	-6 -1	0,123	-0,12
3	ТЕРм08-02-369-03	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	17,46 3,74	13,72 1,23	-17	-4	-13 -1	0,438	-0,44

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР08-02-363-01	Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожек: 1 (с частичным сохранением материала - 2 шт) (1 шт.) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-7 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	53,13 6,5	46,63 4,3	-53 -4	-7	-46 -4	0,819	-0,82
6	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	-0,44 -440/1000	40,8	40,8	-18	-18			
7	ТССЦлг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	-0,44 -440/1000	21,13	21,13	-9	-9			
Монтаж										
Установка опор										
12	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-6 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (-4 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,002	63364,75 4151,92	1775,91 245,97	-127	-8	-4	598,26	-1,2
13	401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,204	521,88		106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,204	550,19		-112				
18	Прайс лист	Провод ПВС 3х1,5 в теле опоры (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-24	4,07		-98				
24	Прайс лист	Соединительная коробка (вводной щиток) ектп-2045-1с1-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-12	198,95		-2387				
Установка ЦО										
38	Прайс лист	Хомут Х10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4	10,35		-41				
КЛ 0,4 кВ										
47	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-9 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-5 руб.); 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,0173 (-0,4*0,9*48) / 1000	4182,52 81,66	4100,86 668,69	-72	-1	-71 -12	12,86	-0,22
48	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-76 руб.); 70%=100%*0,7 от ФОТ СП (-54 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,118	978,54 915,04		-115	-108		133	-15,69
49	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-3,84 -0,4*0,2*48	51,17		-196				
50	Прайс лист	Труба ПНД 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-118	2,33		-275				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-64 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-56 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1,18 -118 / 100	169,99 77,67	57,75 2,65	-201	-92	-68 -3	9,92	-11,71
52	ТССЦ-501-8211	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,03 -30 / 1000	12021,86		-361				
54	Прайс лист	Кабель связи LAN FUTR 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PE-BK (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-6	2,65		-16				
55	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 67%=95%*0,7 от ФОТ СП 38%=50%*0,85*0,9 от ФОТ	-0,00384 -3,84 / 1000	464,74	464,74 86,49	-2		-2		
56	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-3,84	51,17		-196				
57	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка ленты сигнальной в траншее (1 км кабеля) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-4 руб.); 70%=100%*0,7 от ФОТ СП (-3 руб.); 50%=65%*0,85*0,9 от ФОТ	-0,048 -48 / 1000	730,69 56,44	673,12 33,36	-35	-3	-32 -2	6,9	-0,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Прайс лист	Лента сигнальная ЛСЗ-150 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-48	0,47		-23				
59	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 67%=95%*0,7 от ФОТ СП 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,0056 -5,6 / 1000	464,74	464,74 86,49	-3				
60	ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-20 руб.); 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (-15 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ	-4	6,74 6,74		-27	-27		0,98	-3,92
Переустройство ввода освещения двора										
61	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (демонтированные) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-54 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (-34 руб.); 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-2	160,93 27,4	124,33 8,88	-322	-55	-249 -18	3,8	-7,6
62	ТЕРм08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество розжов: 1 (демонтированные) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-48 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-42 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-2	191,4 21,68	155,43 14,32	-383	-43	-311 -29	2,73	-5,46
63	Прайс лист	Провод ПВС 3х1,5 в кронштейне (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4	4,07		-16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТЕР08-02-369-03	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (демонтированные) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-22 руб.); 67%=-95%*0,7 от ФОТ СП (-19 руб.); 59%=-65%*0,9 от ФОТ	-2	59,35 12,47	45,73 4,11	-119	-25	-91 -8	1,46	-2,92
65	ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-16 руб.); 74%=-105%*0,7 от ФОТ СП (-10 руб.); 46%=-60%*0,85 * 0,9 от ФОТ	-0,07 -70/1000	858,35 260,7	597,65 63,28	-60	-18	-42 -4	34,9	-2,44
66	ТССЦ-502-0876	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-0,07 -70/1000	12292,07		-860				
67	Прайс-лист	Зажим анкерный РА 1000 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-6	25,56		-153				
68	Прайс-лист	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4	14,5		-58				
69	Прайс-лист	Кронштейн анкерный CS 10.3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-4	29,73		-119				
70	Прайс-лист	Монтажная лента F207 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-10	10,7		-107				
71	ТССЦ-111-3170	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-10	5,48		-55				



Гранд-смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Гранд-смета									
73	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм <sup>2</sup> открыто по строительным основаниям (прим) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-3 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-3 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-0,02 -2/100	449,06 246,02	31,59 0,4	-9	-5	-1	32,16	-0,64
74	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗПБ (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2	11,64		-23				
75	ТССЦ-509-0262	Зажим плашечный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2	12,73		-25				
76	Прайс-лист	Зажим Р72 (герметичный ответственный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-2	43,27		-87				
77	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-15 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-13 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	63,81 19,13	41,64 3,11	-64	-19	-42 -3	2,37	-2,37
78	Прайс лист	ЩМП-000 IP54 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-1	124,53		-125				
79	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (-6 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (-5 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ	-1	9,4 9,04		-9			1,12	-1,12
80	ТССЦ-509-2227	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	-1	12,15		-12				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 3 Исключить						-7781				-57,81
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 3 Исключить						-55578				-57,81
Раздел 4. Включить										
Установка опор										
122	Прайс лист	Колодка клеммная 12 пар п/э 4*10 мм ЗВИ-15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	3	14,77		44				
123	ТССЦ-509-6577	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМГПн 1/4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	12	8,49		102				
124	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (72 руб.): 67%-95%*0,7 от ФОТ СП (64 руб.): 59%-65%*0,9 от ФОТ	12	9,4 9,04		113	108		1,12	13,44
125	Прайс лист	Автоматический выключатель 2Р 6А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	12	11,28		135				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 4 Включить						567				13,44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 4 Включить						3874				13,44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						55797	1352	3224 298		179,3
Накладные расходы						1603				
Сметная прибыль						988				
Итого по смете:						728				7,37
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						64874				216,3
Итого по разделу 2 Монтажные работы						-7781				-57,81
Итого по разделу 3 Исключить						567				13,44
Итого по разделу 4 Включить						58388				179,3
Итого										
В том числе:										
Материалы						51221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гранд-СМЕТА										
Машины и механизмы						3224				
ФОТ						1650				
Накладные расходы						1603				
Сметная прибыль						988				
УПСН при НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,31						79780,8				
Итого						138169				
НДС 20%						27633,76				
ВСЕГО по смете						138168,8				179,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						55797	1352	3224 298		179,3
Накладные расходы						1128				
Сметная прибыль						895				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						5066				7,37
Итого по разделу 2 Монтажные работы						469302				216,3
Итого по разделу 3 Исключить						-55578				-57,81
Итого по разделу 4 Включить						3874				13,44
Итого						422664				179,3
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						51221				
Машины и механизмы						3224				
ФОТ						1650				
Накладные расходы						1128				
Сметная прибыль						895				
УПСН при НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,31						79641,52				
Итого						502306				
ВСЕГО по смете						502305,52				179,3
ВСЕГО по смете по смете с к-том 1,02210976624						513 411,38				

Составил М.М.Самойлов

Проверил \_\_\_\_\_

